

Protokół Nr 35/17/KI
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego
i Gospodarki Komunalnej
odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniu 29 maja 2017 roku

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Artur Podczasiak udział wzięli członkowie komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu – nieobecny radny Michał Kurtek) oraz zaproszeni goście:

- Pan Andrzej Waško – kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.

(lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. 1

Otwarcie posiedzenia komisji

Przewodniczący o godz. 12.30 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Ocena stanu inwestycji bieżących w Gminie.
3. Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie.
4. Analiza materiałów na sesję rady.
5. Sprawy różne.
6. Wnioski i opinie komisji.
7. Zamknięcie obrad komisji.

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Porządek obrad komisji został przyjęty jednogłośnie (tj. 4 głosy „za”) przez członków komisji.

Ad. 5

Sprawy różne

Radni zapoznali się z informacjami, które otrzymali z ZGKiM w Nowinach w temacie wykonania kosztów w roku 2016 w kotłowni osiedlowej (tj. wytwarzanie ciepła, sprzedaż ciepła).

-informacja stanowi załącznik do protokołu

Ad. 4

Analiza materiałów na sesję rady

Członkowie komisji przeanalizowali materiały na sesję rady gminy.

Ad. 2

Ocena stanu inwestycji bieżących w Gminie

Z kierownikiem Andrzejem Waško radni omówili stan bieżących inwestycji. Pan Waško przedstawił informację nt. realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy w okresie od 20.04.2017 r. do 29.05.2017 r.

-informacja stanowi załącznik do protokołu

Radni rozmawiali o terenie za działkami „Nowalijka” w Nowinach, który według członków komisji należy przeznaczyć na garaże dla mieszkańców.

Radni zwrócili się z prośbą o:

- zamontowanie barierek przy przepuście na drodze powiatowej w Zagrodach,
- rozbudowanie parkingu o dwa miejsca przy bloku nr 7 w Nowinach.

Kolejnym tematem był montaż progów zwalniających na drodze wychodzącej od bloku nr 3 między garażami w celu poprawy bezpieczeństwa.

Ad. 3

Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie

Z kierownikiem Andrzejem Waśko członkowie komisji omówili temat zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem przebiegu ścieżek rowerowych na terenie gminy.

W chwili obecnej ma być zorganizowane spotkanie w sprawie przebiegu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 762.

Ad. 6

Wnioski i opinie komisji

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali wniosków ani opinii.

Ad. 7

Zamknięcie obrad komisji

Przewodniczący Pan Artur Podczasiak wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 13.50 zamknął posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Artur Podczasiak – przewodniczący komisji.

Data i podpisy członków komisji: 27.06.2017.

1. Artur Podczasiak Podczasiak
2. Eugeniusz Czerwiak Czerwiak
3. Waldemar Kasprzyk Kasprzyk
4. Zbigniew Pyk Pyk

Kotłownia Osiedlowa

Wykonane koszty w roku 2016 zgonie z tabelą

Paragraf	Planowane koszty kotłowni osiedlowej w zakresie wytwarzania ciepła	Kwota netto (zł)
1	2	3
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.018,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	193.075,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (Z.F.N)	12.666,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	36.987,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.632,22
4140	PFRON	1.410,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.050,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5.174,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - miał węglowy	341.530,52 335.658,45,-
4260	Zakup energii	71.914,28
4270	Zakup usług remontowych	58,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00
4300	Zakup usług pozostałych:	48.866,07
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.807,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	11.540,00
4510	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	26.998,71
4610	Koszty postępowania sądowego	1.412,00
4700	Szkolenia pracowników	122,46
	RAZEM	780.825,35
	Koszty ogólne	321.321,46
	OGÓŁEM (razem+obsł.adm)	1.102.146,81

I. Rzeczywiste koszty **1.355.640,58 zł (brutto)**

1.102.146,81 zł +23%VAT = 1.355.640,58 zł

II. Wykonane przychody w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:

● **Opłata stała** **444.000,38 zł (brutto)**

(360.975,92 zł netto + 23% VAT = 444.000,38 zł)

● **Sprzedaż CO (GJ)** **971.022,64 zł (brutto)**

(789.449,30 zł netto + 23% VAT = 971.022,64 zł)

w tym:

1) Wspólnoty Mieszkaniowe – 512.517,54 zł netto + 23% VAT = 630.396,57 zł (brutto)

2) Sklepy i Instytucje:

- co ryczałt (opłata stała w kalkulowana jest w cenę GJ) – 32.947,93 zł netto + 23% VAT = 40.525,95 zł (brutto)

- co opomiarowani – 162.638,41 zł netto + 23% VAT = 200.045,24 zł (brutto)

3) Domki na Zagrodach i ul. Szkolna :

- co ryczałt – 31.931,19 zł netto + 23% VAT = 39.275,37 zł (brutto)

- co opomiarowani – 49.414,23 zł netto + 23% VAT = 60.779,51 zł (brutto)

- **Sprzedaż pozostała** (refaktury za energię elektryczną) **237.33 zł (brutto)**
(192,95 zł + 23% VAT = 237,33 zł)

III. Razem przychody : 1.150.618,17 zł (netto)

Razem koszty : 1.102.146,81 zł (netto)

ZYSK w 2016 roku: 48.471,36 zł (netto)

IV. **Stawka za 1 GJ energii cieplnej c.o. od 1 stycznia 2016 roku** **56,75 zł (brutto)**

V. **Koszty sprzedaży ciepła C.O. (GJ)** **831.838,88 zł (brutto)**

(Koszty Kotłowni Osiedlowej, które nie mają pokrycia w przychodach z tytułu opłaty stałej i opłat ryczałtowych c.o.)

1.102.146,81 zł – (360.975,92 zł + 64.879,12 zł) x 23% = 831.838,88 zł (brutto)

VI. Sprzedaż ciepła C.O. w 2016 roku – 15.704,31 GJ

VII. Stawka za 1 GJ energii cieplnej C.O. na podstawie rzeczywistych kosztów i przychodów w 2016 roku

831.838,88 zł (brutto) : 15.704,31 GJ = **52.97 zł (brutto)**

2017 rok – zmiana Ustawy o podatku VAT ((Dz. U. 2016 poz. 1454)

Rzeczywiste koszty **1.221.288,88 zł (netto)**

1.102.146,81 koszty netto + (47% z 23% podatku VAT) = 1.221.288,88 zł (netto)

Wykonane przychody w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:

- Opłata stała **360.975,92 zł (netto)**

- CO ryczałty **64.879,12 zł (netto)**

Koszty sprzedaży ciepła C.O. (GJ) **795.433,84 zł (netto)**

(Koszty Kotłowni Osiedlowej, które nie mają pokrycia w przychodach z tytułu opłaty stałej i opłat ryczałtowych c.o.)

1.221.288,88 zł – (360.975,92 zł + 64.879,12 zł) = 795.433,84 zł (netto)

Sprzedaż ciepła C.O. w 2016 roku – 15.704,31 GJ

Stawka za 1 GJ energii cieplnej C.O. na podstawie rzeczywistych kosztów i przychodów w 2016 roku – kalkulacja na 2017 rok

795.433,84 zł (netto) : 15.704,31 GJ = 50,65 zł netto + 23% VAT = **62,30 zł (brutto)**

Z-ca DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Ryszard Górecki

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Katarzyna Szewczyk

1. Sprzedaż ciepła – **1.150.618,17 zł (netto):**

- C.O. = 789.449,30 zł
- Opłata stała = 360.975,92 zł
- Re faktury (energia cieplna) = 192,95 zł

2. Koszty poniesione w 2016 roku – **1.102.146,81 zł (netto):**

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (przepisy BHP) = 2.018,34 zł
- Wynagrodzenia = 193.075,15 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) = 36.987,66 zł
- Składki na Fundusz Pracy = 2.632,22 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Z.F.N) = 12.666,95 zł
- PFRON = 1.410,40 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) = 22.050,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia = 341.530,52 zł, w tym:
 - miał węglowy = 335.658,45 zł
 - środki czystości = 386,78 zł
 - materiały biurowe = 192,24 zł
 - materiały na bieżące remonty = 4.291,71 zł
 - pozostałe drobne = 1001,34 zł
- Zakup energii = 71.914,28 zł, w tym:
 - energia elektryczna = 69.674,87 zł
 - woda = 2.239,41 zł
- Zakup usług remontowych = 58,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) = 561,00 zł
- Zakup usług pozostałych = 48.866,07 zł, w tym:
 - odbiór ścieków = 3.221,85 zł
 - zakup licencji na oprogramowanie = 235,32 zł
 - zakup usług Brygady Remontowej ZGKiM = 42.830,00 zł
 - zakup usługi załadunku i hałdowania miału = 1.050,00 zł
 - zakup usług pozostałych, drobnych = 1.528,90 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych = 1.807,30 zł
- Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz = 11.540,00 zł
- Opłaty na rzecz Budżetu Państwa (opłata środowiskowa) = 26.998,71 zł
- Koszty postępowania sądowego = 1.412,00 zł
- Szkolenia pracowników = 122,46 zł
- Odpisy na ZFŚS = 5.174,29 zł
- Koszty ogólne = 321.321,46 zł

3. ZYSK = **48.471,36 zł (netto)**

1.150.618,17 zł – 1.102.146,81 zł = 48.471,36 zł

Z-ca DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Jacek Górecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Szcwaryk

Kotłownia Osiedlowa

Wykonane koszty w roku 2016 zgonie z tabelą

OPLATA STAŁA

Paragraf	Planowane koszty kotłowni osiedlowej w zakresie wytwarzania ciepła	Kwota netto (zł)
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	193.075,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (Z.F.N)	12.666,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	36.987,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.632,22
4140	PFRON	1.410,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.050,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5.174,29
4260	Zakup energii	3.595,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00
4300	Zakup usług pozostałych:	4.886,60
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.807,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	11.540,00
4700	Szkolenia pracowników	122,46
	RAZEM	296.509,73
	Koszty ogólne	63.000,00
	OGÓŁEM (razem+obsł.adm)	359.509,73

I. Rzeczywiste koszty w 2016 roku 442.196,97 zł (brutto)
(359.509,73 zł + 23 % VAT = 442.196,97 zł)

II. Rzeczywiste przychody w 2016 roku 444.000,38 zł (brutto)
(360.975,92 zł + 23 % VAT = 444.000,38 zł)

III. Stawka opłaty stałej na podstawie rzeczywistych kosztów w 2016 roku:
powierzchnia grzewcza lokali na koniec grudnia 2016 roku – 47.668,56 m²

(442.196,97 zł : 47.668,56 m²) : 12 m-c = 0,77 zł/m² brutto

IV. Obowiązująca od 01.12.2016 roku stawka opłaty stałej = 0,80 zł/ m² brutto

ZYSK w 2016 roku: 1.466,19 Zł (netto)

(360.975,92 zł – 359.509,73 zł = 1.466,19 zł)

Z-ca DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Sławek Górecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Bzecznyk

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE
GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2017r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA**

w okresie od 20.04.2017r. do 29.05.2017r.

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

1. Remont posadzki betonowej w pomieszczeniach garażowych w budynku OSP Kowala.

- umowa z dnia 23.03.2017r.
- wykonawca: FLOORCHEM s.c. Janusz Chmielewski, ul. Dęblińska 18, 24-100 Puławy
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 16.05.2017r.
- odbiór końcowy robót zadania dnia 08.05.2017r.
- wartość robót: 22.515,15 zł.

2. Wykonanie wymiany bram garażowych w budynku OSP Kowala.

- umowa z dnia 22.03.2017r.
- wykonawca: PPH-U „PARTNER” Robert Lembas, ul. Emilii Plater 13A, 25-111 Kielce.
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 20.04.2017r.
- odbiór końcowy robót zadania dnia 21.04.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 44.343,00 zł.

3. Konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w pomieszczeniach Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.

- umowa z dnia 13.04.2017r.
- wykonawca: KLIMANET s.c. Adam Jaworski, Zenon Cedro, ul. Rolna 8, 25-419 Kielce.
- umowna wartość: 3.142,65 zł.
- prace zakończono dnia 28.04.2017r.

4. *Doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka, gm. Sitkówka-Nowiny.*

- umowa z dnia 16.05.2017r.,
- wykonawca: „AVIS” s.c. Ekologiczne Place Zabaw, Marek Małecki,
Karina Małecka, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin.
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.06.2017r.
- odbiór końcowy robót zadania dnia 26.05.2017r.
- wartość robót: 8.745,30 zł

5. *Wykonanie nagłośnienia w sali zebrań w budynku OSP Wola Murowana.*

- umowa z dnia 12.05.2017r.,
- wykonawca: Centrum Muzyczne VANAX Spółka Jawna, W. Góra, K. Góra,
ul. Dębowa 7/9, 25-539 Kielce.
- odbiór końcowy robót zadania dnia 17.05.2017r.
- wartość robót: 9.995,00 zł

6. *Dostawa i montaż znaków drogowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.*

- umowa z dnia 11.05.2017r.,
- wykonawca: „M-Znak” Spółka z o.o.,
ul. Jurajska 10/42, 25-640 Kielce.
- odbiór końcowy robót zadania dnia 26.05.2017r.
- wartość robót: 29.448,98 zł

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

1. *Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny.*

- umowa z dnia 20.03.2017r.
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Rystal-Bud” Spółka z o.o.,
Ul. Piwowska 25, 25-561 Kielce.
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 03.11.2017r. (rozpoczęcie dostarczania ciepła do sieci z jednego kotła węglowego i kotła pelletowego do dnia 29.09.2017r.).
- umowna wartość robót: 7.480.000,23 zł.
- przekazanie placu budowy: dnia 29.03.2017r.

Przeprowadzono również postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót tego zadania.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: EKO INWEST Krystyna Wiorek,
ul. Wapennikowa 19A, 25-112 Kielce
Umowę na kwotę brutto 27.669.92 zł podpisano dnia 28.03.2017r.

2. Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji

- umowa z dnia 10.05.2017r.
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A.,
Ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów.
- umowny termin zakończenia robót: 30.10.2019r.
- umowna wartość robót: brutto 10.874.999,49 zł

Przeprowadzono również postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót tego zadania.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: PliB w Kielcach Spółka z o.o.,
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Umowę podpisano dnia 10.05.2017r. na łączną kwotę 64.800,00 zł, obejmującą również nadzór nad robotami zadania „Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska”.

3. Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska.

- umowa z dnia 28.04.2017r.
- wykonawca: ECOFORMA Hubert Wójcik, ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.06.2018r.
- umowna wartość robót: brutto 5.000.000,00 zł

4. Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych.

- umowa z dnia 25.04.2017r.
- wykonawca: WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych
Czesław Sztuk, 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 1G
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 31.07.2017r.
- umowna wartość robót: brutto 434.977,20 zł

Przeprowadzono również postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót tego zadania.

Najkorzystniejszą ofertę złożył: Sebastian Kozieł

Szewce, ul. Piaskowa 7, 26-052 Nowiny

Umowę na kwotę brutto 5.304.62 zł podpisano dnia 08.05.2017r.

5. Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana – wykonanie dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 28.04.2017r.
- wykonawca: Biuro Usług Inżynieryjno-Technicznych „BIT”, Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 30.07.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 56.580,00 zł.

6. Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce i Zawada. – wykonanie dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 28.02.2017r.
- wykonawca: Pracownia Projektowa „SANIT” Urszula Lamch-Kończak, Nowiny, ul. Parkowa 5, 26-052 Nowiny.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 30.09.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 31.980,00 zł.

7. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw w m. Słowik. – wykonanie dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 02.03.2017r.
- wykonawca: Biuro Usług Inżynieryjno-Technicznych „BIT” Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30, 25-266 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 30.06.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 19.680,00 zł.

8. Budowa altany rekreacyjnej wraz z grillowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice. – wykonanie dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 15.03.2017r.
- wykonawca: Biuro Usług Inżynieryjno-Technicznych „BIT” Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30, 25-266 Kielce.

- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 31.05.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 36.900,00 zł.

9. *Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny - wykonanie dokumentacji projektowej na zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków, przebudowę dróg wewnętrznych i przebudowę drogi powiatowej nr 0376T.*

- umowa z dnia 09.03.2017r.
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAGBUD” Wojciech Czub, ul. Sukowska 6, 25-146 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 10.11.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 120.540,00 zł.

10. *Budowa altany rekreacyjnej wraz z grillowiskiem w m. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 06.04.2017r.
- wykonawca: Biuro Usług Inżynieryjno-Technicznych „BIT” Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30, 25-266 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 30.06.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 13.530,00 zł.

11. *Wymiana części pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach wraz z modernizacją kominów wentylacyjnych w sąsiedztwie hali sportowej – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 25.04.2017r.
- wykonawca: Biuro Usług Inżynieryjno-Technicznych „BIT”, Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 31.05.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 13.530,00 zł.

12. *Budowa zjazdu z terenu działki nr 197/6 na drogę powiatową nr 0278T w m. Zgórsko – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 04.05.2017r.
- wykonawca: MAGBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Wojciech Czub, ul. Sukowska 6, 25-146 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 31.07.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 8.364,00 zł.

13. *Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 203/12 (ul. Cynkowa) w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 12.05.2017r.
- wykonawca: PUiP WEKTOR Andrzej Jeziński,
ul. Cisowa 15, 25-347 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 31.10.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 13.530,00 zł.

14. *Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 480/39 (droga wzdłuż garaży przy Budopolu), obręb Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 12.05.2017r.
- wykonawca: PUiP WEKTOR Andrzej Jeziński,
ul. Cisowa 15, 25-347 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 31.10.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 23.370,00 zł.

15. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej – budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach -*

- w trakcie są prace docieplenia ścian zewnętrznych

III. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA REALIZACJI m.in:

16. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej – budynek komunalny nr 16 w msc. Sitkówka*

- w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
- planowany termin podpisania umowy: do dnia 12.06.2017r.

17. *Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową.*

- w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji

projektowej.

- planowany termin podpisania umowy: do dnia 12.06.2017r.


18. *Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową.*

- w trakcie postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

- planowany termin podpisania umowy: do dnia 12.06.2017r.

Trwają również prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów i wyboru wykonawców dla pozostałych zadań przewidzianych do realizacji w budżecie Gminy na 2017r., które będą uruchamiane sukcesywnie w trakcie 2017 roku.

Jednocześnie prowadzone są intensywne działania dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych w budżecie 2017r.

KIEROWNIK
Referatu infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Nr. nr. KL-14/2001

29.05.2017.