

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE  
GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2019r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,  
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA**

**w okresie od 15.08.2019r. do 23.09.2019r.**

**I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:**

*1. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.*

- umowa z dnia 15.04.2019r.
- wykonawca: Usługi Budowlane Patryk Chmura, Kowala 99, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 766.512,49 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 16.08.2019r.
- zadanie dofinansowane ze środków UE ZIT KOF w wysokości ok. 60% wartości robót.

*2. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych  
w Bolechowicach.*

- umowa z dnia 16.04.2019r.
- wykonawca: PHU „IKAR” Zbigniew Gregulski, Widełki 38A, 26-021 Daleszyce.
- umowna wartość robót: 524.774,58 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 16.08.2019r.
- zadanie dofinansowane ze środków UE ZIT KOF w wysokości ok. 60% wartości robót.

*3. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 477/21 i 477/36  
w m. Zgórsko – projekt.*

- umowa z dnia 15.04.2019r.
- wykonawca: SAHARAM GROUP Sp. z o.o., Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.
- umowna wartość robót: 7.495,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

4. *Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – I etap.*

- umowa z dnia 09.05.2019r.
- wykonawca: ZUB Mirosław Kędzior, ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 496.899,13 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 22.08.2019r.

5. *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody. (Os. Pod Lasem II).*

- umowa z dnia 16.05.2019r.
- wykonawca: ZISCOiG Jan Cedzyński, Zgórsko 98C, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 740.000,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.08.2019r.

## **II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:**

6. *Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gminy Sitkówka-Nowiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*

- umowa z dnia 9.11.2018r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,  
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 3.995.660,01 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 30.06.2020r.

7. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa w m. Kowala.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,  
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 30.627,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

8. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kalcytowa, ul. Barytowa w m. Szewce.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.

- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek  
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 20.787,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

9. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Żwirowa, ul. Piaskowa, ul. Cynkowa w m. Szewce.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek  
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 24.723,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

10. *Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny – projekt.*

- umowa z dnia 15.04.2019r.
- wykonawca: HIBERNATUS Izabela Oziembło, Kielce.
- umowna wartość robót: 14.760,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

11. *Modernizacja placu zabaw w os. Pod Lasem w m. Zgórsko – projekt.*

- umowa z dnia 07.05.2019r.
- wykonawca: BUI-T „BIT” Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30,  
25-366 Kielce.
- umowna wartość prac projektowych: 12.177,00 zł,
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 25.11.2019r.

12. *Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 – Etap I (od skrzyżowania na Panek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0381T).*

- umowa z dnia 06.06.2019r.
- wykonawca: FUH LECH Leszek Pióro, Górnio-Parcele 15, 26-088 Górnio.
- umowna wartość robót: 1.424.885,91 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.09.2019r.

13. *Doposażenie placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ulicy Perłowej w msc. Nowiny, gmina Sitkówka-Nowiny – projekt.*

- umowa z dnia 10.07.2019r.
- wykonawca: BUI-T „BIT” Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30,

25-366 Kielce.

- umowna wartość prac projektowych: 7.380,00 zł,
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 13.12.2019r.

*14. Wykonanie instalacji fotowoltanicznych i solarnych budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszków, w ramach wspólnego projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków UE.*

*a) Kolektory wykonawstwo:*

- umowa z dnia 01.07.2019r.
- wykonawca: SOLARTIME Sp. z o.o., ul. Leopolda Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów.
- umowna wartość robót: 198.028,89 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.10.2019r.

*b) kolektory nadzór:*

- umowa z dnia 17.07.2019r.
- wykonawca: KBSYSTEM, ul. Fulmana 6/31, 20-492 Lublin.
- umowna wartość robót: 3.271,80 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.10.2019r.

*c) ogniwa wykonawstwo:*

- umowa z dnia 01.07.2019r.
- wykonawca: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska.
- umowna wartość robót: 1.338.288,21 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.10.2019r

*d) ogniwa nadzór:*

- umowa z dnia 17.07.2019r.
- wykonawca: ENERGO-TERM, ul. Żeromskiego 39, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
- umowna wartość robót: 18.400,80 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.10.2019r

*15. Usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego wiaduktu drogowego stanowiącego element gminnej drogi usytuowanej na działkach o nr ewid. 444/2, 50/4, 517/1 obręb geod. Kowala.*

- umowa z dnia 26.07.2019r.
- wykonawca: PHU Jawal Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce.
- umowna wartość robót: 637.999,77 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 31.10.2019r.

*16. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej w m. Zgórsko, Szewce i Kowala.*

- umowa z dnia 09.07.2019r.
- wykonawca: ZISCOiG Jan Cedzyński, Zgórsko 98C, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 457.190,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.09.2019r.

*17. Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny.*

- umowa z dnia 18.06.2019r.
- wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław.
- umowna wartość robót: 270.816,51 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.10.2019r.

*18. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 732/31 w m. Kowala (ul. Turkusowa), gm. Sitkówka-Nowiny – projekt.*

- umowa z dnia 18.07.2019r.
- wykonawca: ST Projekt, Kąty 18, 29-100 Włoszczowa.
- umowna wartość robót: 20.910,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

*19. Budowa parkingu na działce nr ewid. 608/6 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny. – projekt.*

- umowa z dnia 29.07.2019r.
- wykonawca: Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek,  
ul. Złota 23/312, 25-015 Kielce.
- umowna wartość robót: 17.609,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 16.12.2019r.

W przygotowaniu są też pozostałe zadania przewidziane do realizacji w 2019r.,