

Protokół Nr 39/17/KI
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego
i Gospodarki Komunalnej
odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniu 28 września 2017 roku

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Artur Podczasiak udział wzięli członkowie komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście:

- Pan Tomasz Błaszczuk – dyrektor ZGKiM w Nowinach,
- Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta Gminy,
- Pani Zofia Duchniak – Przewodnicząca Rady Gminy,
- Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska – Skarbnik Gminy,
- Pan Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Infrastruktury, Inwestycji Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy,
- Pan Witold Mroczek – pracownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.

(lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. 1

Otwarcie posiedzenia komisji

Przewodniczący o godz. 8.00 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Analiza i ocena prac publicznych.
3. Inwestycje w gminie.
4. Wnioski do budżetu Gminy na 2018 rok.
5. Analiza materiałów na sesję rady.
6. Sprawy różne.
7. Wnioski i opinie komisji.
8. Zamknięcie obrad komisji.

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Porządek obrad komisji został przyjęty jednogłośnie (tj. 5 głosy „za”) przez członków komisji.

Ad. 2

Analiza i ocena prac publicznych

Dyrektor ZGKiM w Nowinach Tomasz Błaszczuk przedstawił informacje nt. prac grupy robót publicznych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w okresie od kwietnia do września 2017 r.

- w/w informacja w załączeniu do protokołu

Następnie pan Błaszczuk poinformował, że od dnia dzisiejszego zostanie rozpoczęte napełnianie wodą instalacji centralnego ogrzewania a kolejnym etapem będzie rozpalanie pieca i puszczanie ciepła do mieszkań w Nowinach.

Komisja wraz z pan dyrektorem Błaszczukiem zapoznała się z pismem mieszkanki Nowin dot. zalania mieszkania oraz wysłuchała wyjaśnień dyrektora.

Ad. 3 Inwestycje w gminie

Wraz z Zastępcą Wójta Gminy Łukaszem Barwinkiem omówiono inwestycję budowy miasteczka drogowego oraz usunięcie usterek związanych z tą inwestycją, jak również z siłownią zewnętrzną.

Radni zaapelowali o nadzór inwestorski nad projektami związanymi z inwestycjami.

Następnie pan Barwinek poinformował, że zostały złożone wnioski o dofinansowanie budowy dróg – ul. Wiosenna i ul. Dolomitowa.

- Informacja o obecnie prowadzonych inwestycjach na terenie gminy stanowi załącznik do protokołu

Ad. 4 Wnioski do budżetu Gminy na 2018 rok

Komisja nie wypracowała wniosków do projektu budżetu na rok 2018.

Ad. 5

Analiza materiałów na sesję rady

Z panią Skarbnik Joanną Młynarczyk-Kusińską radni omówili materiały na sesję rady oraz możliwość pozyskania kredytu wraz z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Ad. 6 Sprawy różne

Z panem Sławomirem Sobczykiem radni omówili sprawę własności działek przy ul. Szewskiej a także zwrócono uwagę na oznakowanie numerów posesji przy tabliczkach informacyjnych oznaczonej drogi, np. ul. Szkolna, Osiedle Pod Lasem.

Członkowie komisji omówili temat przeznaczenia działek pod budowę garaży w okolicy górki Jabłońskiego.

Następnie pan Witold Mroczek przedstawił zestawienie pozyskanych dofinansowań ze środków zewnętrznych, które stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7

Wnioski i opinie komisji

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali wniosków ani opinii.

Ad. 8

Zamknięcie obrad komisji

Przewodniczący Pan Artur Podczasiak wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 9.55 zamknął posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Artur Podczasiak – przewodniczący komisji.

Data i podpisy członków komisji: 24.10.2017.

1. Artur Podczasiak Podczasiak
2. Eugeniusz Czerwiak Czerwiak
3. Waldemar Kasprzyk Kasprzyk
4. Michał Kurtek Kurtek
5. Zbigniew Pyk Pyk

Dotyczy: prac grupy robót publicznych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w okresie od kwietnia do września 2017 r.

W okresie od kwietnia do września 2017 r. przy udziale Grupy Robót Publicznych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny wykonano i wykonuje się następujące prace:

1. zbieranie i wywożenie śmieci wzdłuż dróg gminnych i powiatowych oraz przy altanach śmietnikowych na osiedlu w Nowinach,
2. koszenie trawy na terenie Gminy i wywożenie siana oraz pryskanie chodników preparatem chwastobójczym,
3. podcięto gałęzie drzew i krzewów w Nowinach,
4. dosadzono krzewy przy pawilonach na Osiedlu w Nowinach,
5. przycięto krzaki utrudniające widoczność przy drogach w Trzciankach, Sitkówce oraz przy ul. Przemysłowej,
6. roznoszenie gazety Głos Nowin,
7. wykonano oznakowanie poziome na parkingach na Osiedlu w Nowinach,
8. zakończono konserwacje urządzeń drewnianych na terenie Osiedla Nowiny oraz w Kowali na terenie OSP,
9. bieżąca obsługa PSZOK-a, w tym wywożenie mebli, sprzętu elektronicznego, gruzu pozostawionych przy wiatach śmietnikowych,
10. sprzątanie przystanków,
11. pomoc przy organizacji uroczystości z okazji Święta Nowin oraz festynu w Kowali,
12. obniżono krawężniki przy chodnikach przy bloku nr 7 przy ul. Szkolnej w Nowinach,
13. przebudowano parkingi przy blokach nr 11 przy ul. Białe Zagłębie, nr 9 przy ul. Szkolnej i nr 6 przy ul. Parkowej na Osiedlu w Nowinach,
14. zamontowano siatkę ochronną wokół tui przy siłowni zewnętrznej w Nowinach,
15. wymieniono ogrodzenie i przestawiono bramę wjazdową i furtkę na ogródkach działkowych,
16. uzupełniono dziury tłuczniem w drogach nieutwardzonych (Sitkówka, Markowizna, ul. Grabowa, ul. Marmurowa),
17. uzupełniono masą asfaltową dziury w drogach na Sitkówce, w Bolechowicach, Trzciankach i Szewcach,

18. przełożono kostkę na schodach przy Magnolii,
19. pomalowano ogrodzenie i furtki wokół placu zabaw na Oś. Pod Lasem,
20. uporządkowano teren, usunięto żywopłot i wykonano utwardzenie kostką pod garaż na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach,
21. wymieniane są znaki z nazwami ulic na terenie Gminy,
22. obniżono chodnik przy Szkole Podstawowej w Nowinach przystosowując go do wyjazdu samochodami oraz wykonano dodatkową furtkę w ogrodzeniu szkoły,
23. pomoc przy organizacji uroczystości Dożynek Gminnych w Szewcach poprzez pomalowanie kuchni, korytarza, łazienki i posadzek w garażu OSP w Szewcach, wyczyszczenie i pomalowanie ławek i stołów drewnianych przy Świetlicy w Szewcach, przełożenie kostki chodnika, wykoszenie trawy przy Świetlicy, Kaplicy i garażu OSP w Szewcach, usunięcie chwastów z kostki, przywiezienie i odwiezienie stołów i krzeseł na uroczystości dożynkowe,
24. zainstalowano 2 sztuki drzwi przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej w Nowinach,
25. wylewiono chodniki i wyczyszczono pobocza:
 - w Kowali przy Szkole Podstawowej,
 - na Małej Kowali,
 - w Zgórsku ul. Ogrodowa,
 - w Woli Murowanej przy drodze powiatowej na odcinku przy wiadukcie,
 - w Sitkówce przy blokach mieszkalnych nr 33 i 38,
26. wyremontowano i pomalowano lokal socjalny przy ul. Perłowej 24/1,
27. przygotowano kabel zasilający garaże za kotłownią do podłączenia do skrzynki energetycznej (odnalezienie kabla wiązało się z koniecznością rozebrania i ponownego ułożenia kostki drogowej i krawężnika za Kotłownią Osiedlową),
28. pomoc przy organizacji uroczystości pod pomnikiem w Szewcach,
29. wykonano palenisko przy świetlicy w Szewcach,
30. obniżono krawężnik przy drodze w Woli Murowanej i przy przejściu dla pieszych przy drodze na Szewce,
31. wyremontowano tablicę ogłoszeniową w Bolechowicach,
32. zamontowano dwa lustra drogowe przy ul. Markowizna,
33. pomalowano dwa stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Kowali,
34. rozpoczęto przebudowę altany śmietnikowej przy bloku nr 10 przy ul. Białe Zagłębie w Nowinach,

35. rozpoczęto przekładanie chodnika w celu jego wyrównania w Zagrodach przy drodze E7.

Tabela przedstawiająca ilość osób zatrudnionych i świadczących pracę począwszy od 1 kwietnia 2017 roku w ramach Grupy Robót Publicznych.

2017	Liczba osób zatrudnionych w Grupie Robót Publicznych w danym miesiącu	Liczba osób z Grupy Robót Publicznych świadczących pracę w danym miesiącu
Kwiecień 2017	22	18
Maj 2017	22	16
Czerwiec 2017	20	14
Lipiec 2017	17	12
Sierpień 2017	17	9
Wrzesień 2017	12	11

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE
GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2017r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA**

w okresie od 30.08.2017r. do 28.09.2017r.

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

1. Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych.

- umowa z dnia 25.04.2017r.
- wykonawca: WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych
Czesław Sztuk, 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 1G
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 31.07.2017r.
- umowna wartość robót: brutto 434.977,20 zł
- odbiór końcowy zadania dnia 01.09.2017r.

2. Modernizacja kotłowni olejowych na gazowe w budynkach edukacyjnych w msc. Kowala i Bolechowice.

- odbiór końcowy dnia 06.09.2017r.
- wartość robót: 287.800,00 zł

3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w m. Nowiny.

- w trakcie procedury odbiorowe.
- wartość robót w 2017r. wynosi ok. 380.000,00 zł. Ogółem 2016 i 2017 rok:
ok. 905.000,00 zł

4. Wymiana części pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach wraz z modernizacją kominów wentylacyjnych w sąsiedztwie hali sportowej.

- odbiór końcowy zadania dnia 11.09.2017r.
- wartość robót: 62.000,00 zł,

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

4. *Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny.*

- umowa z dnia 20.03.2017r.
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „Rystal-Bud” Spółka z o.o.,
Ul. Piwowarska 25, 25-561 Kielce.
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 03.11.2017r. (rozpoczęcie dostarczania ciepła do sieci z jednego kotła węglowego i kotła pelletowego do dnia 29.09.2017r.).
- umowna wartość robót: 7.480.000,23 zł.
- przekazanie placu budowy: dnia 29.03.2017r.

Przeprowadzono również postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót tego zadania.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: EKO INWEST Krystyna Wiorek,
ul. Wapennikowa 19A, 25-112 Kielce

Umowę na kwotę brutto 27.669.92 zł podpisano dnia 28.03.2017r.

5. *Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji*

- umowa z dnia 10.05.2017r.
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A.,
Ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów.
- umowny termin zakończenia robót: 30.10.2019r.
- umowna wartość robót: brutto 10.874.999,49 zł

Przeprowadzono również postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót tego zadania.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: PliB w Kielcach Spółka z o.o.,
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Umowę podpisano dnia 10.05.2017r. na łączną kwotę 64.800,00 zł, obejmującą również nadzór nad robotami zadania „Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska”.

6. *Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni*

wokół boiska.

- umowa z dnia 28.04.2017r.
- wykonawca: ECOFORMA Hubert Wójcik, ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.06.2018r.
- umowna wartość robót: brutto 5.000.000,00 zł

7. Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana – wykonanie dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 28.04.2017r.
- wykonawca: Biuro Usług Inżynieryjno-Technicznych „BIT”, Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 30.09.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 56.580,00 zł.

8. Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce i Zawada. – wykonanie dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 28.02.2017r.
- wykonawca: Pracownia Projektowa „SANIT” Urszula Lamch-Kończak, Nowiny, ul. Parkowa 5, 26-052 Nowiny.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 30.09.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 31.980,00 zł.

9. Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny - wykonanie dokumentacji projektowej na zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków, przebudowę dróg wewnętrznych i przebudowę drogi powiatowej nr 0376T.

- umowa z dnia 09.03.2017r.
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAGBUD” Wojciech Czub, ul. Sukowska 6, 25-146 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 10.11.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 120.540,00 zł.

10. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 203/12

(ul. Cynkowa) w msc. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 12.05.2017r.
- wykonawca: PUIIP WEKTOR Andrzej Jezierski,
ul. Cisowa 15, 25-347 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 31.10.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 13.530,00 zł.

11. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 480/39 (droga wzdłuż garaży przy Budopolu), obręb Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 12.05.2017r.
- wykonawca: PUIIP WEKTOR Andrzej Jezierski,
ul. Cisowa 15, 25-347 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 31.10.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 23.370,00 zł.

12. Przebudowa drogi gminnej wraz budową oświetlenia na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko – prace projektowe.

- umowa z dnia 19.06.2017r.
- wykonawca: PUIIP WEKTOR Andrzej Jezierski,
ul. Cisowa 15, 25-347 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 15.12.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 53.997,00 zł.

13. Budowa chodnika dla pieszych wraz z rozbudową oświetlenia przy drodze gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce – prace projektowe.

- umowa z dnia 19.06.2017r.
- wykonawca: PUIIP WEKTOR Andrzej Jezierski,
ul. Cisowa 15, 25-347 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 15.12.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 34.563,00 zł.

14. Przebudowa drogi gminnej wraz rozbudową oświetlenia na działce nr ewid. 544, obręb Zagrody – prace projektowe.

- umowa z dnia 23.06.2017r.
- wykonawca: PBD „MAGBUD” Wojciech Czub,

ul. Sukowska 6, 25-146 Kielce.

- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 15.12.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 29.520,00 zł.

15. *Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce – prace projektowe.*

- umowa z dnia 12.06.2017r.
- wykonawca: PBD „MAGBUD” Wojciech Czub,
ul. Sukowska 6, 25-146 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 15.12.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 40.959,00 zł.

16. *Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zgórsko – prace projektowe.*

- umowa z dnia 12.06.2017r.
- wykonawca: PBD „MAGBUD” Wojciech Czub,
ul. Sukowska 6, 25-146 Kielce.
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 15.12.2017r.
- umowna wartość prac projektowych: 38.499,00 zł.

17. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej – budynek komunalny nr 16 w msc. Sitkówka*

- umowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z dnia 05.07.2017r.
- wykonawca: PHU „IKAR” Zbigniew Gregulski, Widelki 38A, 26-021
Daleszyce.
- umowny termin realizacji: do dnia 30.11.2017r.
- umowna wartość: 196.961,49 zł

18. *Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową.*

- umowa z dnia 06.07.2017r.
- wykonawca: ZIS OLBUD Leszek Oszywa, Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 102
- umowny termin realizacji: do dnia 30.09.2017r.
- przewidywana wartość prac: 127.800,00 zł

19. *Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na terenie działki nr 533/181 w m. Nowiny.*

- w trakcie procedury odbiorowe
- umowna wartość prac: 463.907,86 zł

20. *Wykonanie nawierzchni tartanowej siłowni zewnętrznej obok Przedszkola Samorządowego w Nowinach.*

- w trakcie procedury odbiorowe
- umowna wartość prac: 22.271,08 zł

21. *Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach.*

- umowa z dnia 08.09.2017r.
- umowna wartość robót: 957.640,86 zł
- umowny termin zakończenia: do dnia 31.08.2018r.

22. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.*

- umowa z dnia 08.09.2017r.
- umowna wartość robót: 1.812.774,00 zł
- umowny termin zakończenia: do dnia 20.12.2017r.

23. *Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu przy budynkach ul. Białe Zagłębie nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 w m. Nowiny.*

- umowa z dnia 27.09.2017r.
- umowna wartość robót: 98.400,00 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 30.11.2017r.

24. *Przebudowa ul. Jałowcowej w m. Zagrody wraz z budowa kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego.*

- umowa z dnia 06.09.2017r.
- umowna wartość robót: 1.032.000,00 zł
- umowny termin zakończenia: do dnia 15.11.2017r.

POZOSTAŁE W TRAKCIE REALIZACJI I PRZYGOTOWANIA m.in:

25. Budowa altany z grilowiskiem w m. Nowiny.
26. Budowa altany z grilowiskiem w m. Bolechowice.
27. Budowa sieci wodociągowych w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej w m. Szewce, Zgórsko, Kowala.
28. Wykonanie przystanków w m. Nowiny i Kowala.
29. Przebudowa ul. Rajskiej w m. Szewce – projekt.
30. Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko
31. Przebudowa skrzyżowania ul. Perłowej z ul. Białe Zagłębie w m. Nowiny – projekt.
32. Budowa dróg ul. Jaśminowa, Malinowa, Dębowa w m. Zgórsko i drogi gminnej w m. Wola Murowana.
33. Budowa drogi gminnej w m. Bolechowice.
34. Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Sitkówka.

Lp.	Projekt	Wartość całkowita	Wartość uzyskanego dofinansowania	Podjęte działania	Planowane kolejne działania
Projekty zakończone					
1	WFOŚ - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sitkówka-Nowiny	24 600,00	22 140,00	zrealizowano	zrealizowano
2	FRKF - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie szkoły podstawowej w miejscowości Kowala	162 523,00	53 600,00	zrealizowano	zrealizowano
3	PRDL - Rozbudowa sieci dróg lokalnych w Zagrodach	586 956,77	293 478,00	zrealizowany	zrealizowany
Projekty w toku					
1	RPOWS, ZIT-KOF Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.	1 443 995,29	1 227 395,99	Podpisana preumowa, umowa III kwartał 2017r.	końcówka relizacji
2	RPOWS, ZIT-KOF Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.	1 297 929,41	1 103 240,00	podpisana Umowa	w trakcie realizacji
3	RPOWS, ZIT-KOF Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.	1 543 581,17	1 312 044,00	Podpisana preumowa, Umowa IV kwartał 2017r.	termin złożenia wniosku 31.12.2017
4	RPOWS, ZIT-KOF Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.	3 033 228,24	2 578 244,00	Podpisana preumowa, Umowa I kwartał 2018r.	termin złożenia wniosku 31.03.2018
5	RPOWS - Nowe tereny inwestycyjne w gminie Sitkówka-Nowiny szansą na rozwój gminy i regionu	9 000 000,00	4 568 330,93	podpisana preumowa, Umowa IV kwartał 2018r.	przetarg początek 2018r.
6	POPT - opracowanie dokumentacji pn. "Program Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023"	34 460,00	31 014,00	zakończono rzeczową realizację - zrealizowano	projekt w trakcie rozliczenia
7	RPOWS - Termomodernizacja placówek oświatowych w Bolechowicach i Kowali na terenie gminy Sitkówka-Nowiny	1 263 451,18	1 073 933,50	podpisana preumowa, Umowa III kwartał 2018r.	realizacja 2018r.
8	RPOWS - Rozbudowa przedszkola im. Pluszowego Misia w Nowinach	1 061 330,09	787 500,00	podpisana preumowa, umowa III kwartał 2017r.	projekt w trakcie realizacji
9	RPOWS - "Rozwój Żłobka Gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowej grupy żłobkowej"	404 833,44	340 289,69	podpisana umowa	w trakcie realizacji
		RAZEM	13 391 210,12		
Wnioski złożone, w trakcie oceny					
Lp.	Projekt	Wartość całkowita	Wartość dofinansowania	Podjęte działania	Planowane kolejne działania
1	FRKF - Przebudowa boisk i bieżni przy stadionie w Nowinach	5 000 000,00	1 650 000,00	Wniosek złożony w czerwcu 2017r.	w trakcie oceny
Wnioski planowane do złożenia w najbliższym okresie					
Lp.	Projekt	Wartość całkowita	Wartość dofinansowania	Podjęte działania	Planowane terminy
1.	RPOWS - rozwój e-usług na terenie gminy Sitkówka-Nowiny	ok. 800 000,00	80%	Projekt składamy z gminą Chęciny, Gmina Chęciny jest Liderem.	2017.09- złożenie, 2018.03 rozstrzygnięcie
2.	RPOWS - Projekt parasolowy - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - działanie 3.1 (nabór II kw. 2017)	ok. 2 000 000,00	75%	Projekt składamy z gminą Piekoszów, Gmina Sitkówka-Nowiny jest Liderem.	2017.10 - złożenie, 2018.03 rozstrzygnięcie
3.	RPOWS - Działania rewitalizacyjne na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (rozbudowa GOK, amfiteatr przy Miniaturce, skwer naprzeciw ośrodka zdrowia, plac handlowy, tereny inwestycyjne)- planowany nabór III kw. 2017	ok. 5 000 000,00	75%	Dokumentacja konkursowa w trakcie przygotowania.	2017.10 - złożenie, 2018.04 rozstrzygnięcie