
















LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
na sesji
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	PODPIS	UWAGI
1.	Czerwiak Eugeniusz		
2.	Duchniak Zofia		
3.	Giemza Edyta		
4.	Gryń Łukasz		
5.	Kasperek Andrzej		
6.	Kasprzyk Waldemar		
7.	Krzysiek-Nowakowska Renata		
8.	Kurtek Michał		
9.	Mularczyk Robert		
10.	Podczasiak Artur		
11.	Posłowska Renata		
12.	Pyk Zbigniew		
13.	Wilk Marian		
14.	Wojcieszynski Marcin		
15.	Wójtowicz Małgorzata		

Załącznik nr 2

Wpłynęło do Biura Rady Gminy

dn. 23.08.2018r.

L.dz. podpis 

INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018r. DO 17 SIERPNI 2018r.

Lp.	Nazwa zadania, pozycja w budżecie, umowa, umowna wartość	Planowane w 2018r. nakłady w budżecie	Nakłady w 2018r. wg umowy	Terminy realizacji	Wykonawca	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2018 roku						
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala - Lp. 1.1.	30.000,00 zł				4.858,50 -Srodki na pokrycie umowy dot. zast. Inwestycyjnego. Zadanie realizowane przez Spółkę Wodociągi Kieleckie w latach 2018-2019.
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - Lp. 1.2. - w trakcie przygotowanie do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 15.09.2018r.	300.000,00 zł		Planowany termin zakończenia realizacji robót do dnia 30.11.2018r.		Finansowane ze środków MZWiK
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowiny - Lp. 1.3.	15.000,00 zł	14.452,50 zł Prace projektowe uzupełniające	Do 16.07.2018r.	Pracownia Projektowa „SANIT” Urszula Lamch-Kołacz, ul. Złota 23, 25-015 Kielce	Realizacja robót budowlanych przez Spółkę Wodociągi Kieleckie. W trakcie procedury przetargowej dotyczące wyboru Wykonawcy robót

4.	Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce i Zawada, gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie. - Lp. 1.4.	583.198,00 zł	418.733,38 zł	Protokół odbioru robót z dnia 08.06.2018r.	Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś, ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce.	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków MZWiK
5.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 1.5.	5.000,00 zł				Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.
6.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - Lp. 2.1.	50.000,00 zł		Planowany termin zakończenia realizacji do 31.05.2019r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji robót: IV kwartał 2018r.
7.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - Lp. 2.2.	200.000,00 zł	49.200,00 zł Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego	Do dnia 08.07.2018r.	UDT BINGO Beniamin Szymczyk, ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce	Planowany termin ogłoszenia przetargu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” do dnia 15.09.2018r. Planowany termin zakończenia realizacji do dnia 30.11.2019r.
8.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.3	10.000,00 zł	2.253,60 zł	Protokół odbioru robót z dnia 25.06.2018r.	AGLET Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. PRDM Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 247.540,59 zł
9.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 544, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie -Lp. 2.4	150.000,00 zł		Planowany termin zakończenia realizacji do 31.05.2019r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji robót: IV kwartał 2018r.

10.	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 2.5.	250.000,00 zł		Planowany termin zakończenia realizacji I etapu robót do dnia 20.12.2018r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji I etapu robót: IV kwartał 2018r.
11.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 2.6.	1.650.000,00 zł	1.091.010,00 zł I etap budowy kanalizacji deszczowej	Umowny termin zakończenia I etapu budowy kanalizacji deszczowej do dnia 17.07.2018r. W trakcie procedury odbiorowe robót.	Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś, ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce	W trakcie procedury przetargowe dotyczące wyboru Wykonawcy budowy II etapu kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód opadowych.
12.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T, zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181, obręb Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny - Lp. 2.7.	5.000,00 zł				Zadanie przewidziane do realizacji w następnych latach.
13.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 2.8.	200.000,00 zł		Planowany termin zakończenia I etapu przebudowy do 20.12.2018r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji I etapu przebudowy: IV kwartał 2018r.
14.	Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.9	100.000,00 zł	26.568,00 zł Opracowanie projektu	Planowany termin zakończenia I etapu robót budowlanych przebudowy do 20.12.2018r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji I etapu robót budowlanych przebudowy: IV kwartał 2018r.
15.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 397/4 (ul. Ołowiana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.10	200.000,00 zł	192.695,41 zł	Umowny termin zakończenia robót budowlanych przebudowy drogi do dnia 31.05.2019r.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 50.000,00 zł

16.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/25, 246/33 (ul. Jasminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.11	25.000,00 zł	23.553,40 zł	Protokół odbioru robót z dnia 25.06.2018r.	AGLET Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. PRDM Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 230.000,00 zł
17.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.12	20.000,00 zł	7.971,06 zł	Protokół odbioru robót z dnia 25.06.2018r.	AGLET Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. PRDM Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 480.000,00 zł
18.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.13	220.000,00 zł	216.410,00 zł	Protokół odbioru robót z dnia 20.06.2018r.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 306.570,78 zł
19.	Przebudowa drogi gminnej działka nr 394 w msc. Szewce – przedłużenie ul. Marmurowej, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie. - Lp. 2.14	208.774,00 zł	217,00 zł Opłata za pozwolenie wodnoprawne	Planowany termin zakończenia robót budowlanych przebudowy do 30.06.2019r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji przebudowy: IV kwartał 2018r.
20.	Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę powiatową nr 0381T w m. Bolechowice, Gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.15	70.000,00 zł	69.864,00 zł	Protokół odbioru robót z dnia 14.08.2018r.	ZUB inż. Mirosław Kędzior, ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny	Zadanie zakończone.
21.	Budowa chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.16	100.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót budowlanych I etapu budowy do 20.12.2018r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji I etapu budowy: IV kwartał 2018r.
22.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.17	100.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót budowlanych przebudowy do		Planowany termin rozpoczęcia realizacji

				30.06.2019r.		przebudowy: IV kwartał 2018r.
23.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.18	52.067,00 zł	51.085,70 zł	Protokół odbioru robót z dnia 20.06.2018r.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 550.000,00 zł
24.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - Lp. 2.19.	330.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót budowlanych przebudowy do 30.06.2019r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji przebudowy: IV kwartał 2018r.
25.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5 w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.20.	150.000,00 zł	434,00 zł Opłata z pozwolenie wodnoprawne	Planowany termin zakończenia robót budowlanych przebudowy do 30.06.2019r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji przebudowy: IV kwartał 2018r.
26.	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.21.	100.000,00 zł	434,00 zł Opłata z pozwolenie wodnoprawne	Planowany termin zakończenia robót budowlanych I etapu budowy do 20.12.2018r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji I etapu budowy: IV kwartał 2018r.
27.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 402 (ul. Rajska) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.22.	150.000,00 zł	434,00 zł Opłata z pozwolenie wodnoprawne	Planowany termin zakończenia robót budowlanych I etapu przebudowy do 20.12.2018r		Planowany termin rozpoczęcia realizacji I etapu przebudowy: IV kwartał 2018r.
28.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 2.23.	150.000,00 zł	434,00 zł Opłata z pozwolenie wodnoprawne	Planowany termin zakończenia robót budowlanych przebudowy do 30.06.2019r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji przebudowy: IV kwartał 2018r.
29.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - Lp. 2.24	100.000,00 zł	434,00 zł Opłata z pozwolenie wodnoprawne	Planowany termin zakończenia robót budowlanych przebudowy do		Planowany termin rozpoczęcia realizacji

				30.06.2019r.		przebudowy: IV kwartał 2018r.
30.	Budowa zatoczki parkingowej w msc. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.25	120.000,00 zł	54.982,08 zł Przebudowa ogrodzenia	Umowny termin zakończenia budowy ogrodzenia do dnia 31.08.2018r.	PUB inż. Łukasz Pióro, Kajetanów Dolny 92, 26-050 Zagnansk	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia całego zadania do dnia 30.09.2018r.
31.	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w msc. Szewce, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 3.1.	5.000,00 zł				Zadanie planowane do realizacji w latach następnych
32.	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. - Lp. 4.1.	5.000,00 zł				Ponoszenie wydatków w miarę potrzeb.
33.	Rozbudowa budynku remizy OSP Szewce-Zawada, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 5.1.	600.000,00 zł		Umowny termin zakończenia do dnia 31.10.2018r.	PRB Paweł Perlak, ul. Piekoszowska 359B, 25-645 Kielce	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 798.181,29 zł
34.	Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 6.1.	280.000,00 zł	279.969,25 zł	Protokół odbioru robót z dnia 13.07.2018r.	PHU IKAR, Wieleki 38A	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 33.486,99 zł
35.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 6.2.	50.000,00 zł		Planowany termin zakończenia realizacji zadania do dnia 31.08.2019r., w tym termin zakończenia prac projektowych termomodernizacji do dnia 20.12.2018r.		

36.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala, wraz z modernizacją kotłowni olejowej na gazową, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 6.3.	50.000,00 zł		Planowany termin zakończenia realizacji zadania do dnia 31.08.2019r., w tym termin zakończenia prac projektowych termomodernizacji do dnia 20.12.2018r.		
37.	Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszków. - Lp. 8.1.	1.509.955,97 zł		Planowany termin zakończenia realizacji zadania do dnia 31.08.2019r.		Planowany termin ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót do dnia 30.09.2018r.
38.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T, zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181, obręb Zagrody, gmina Sitkówka-Nowiny – oświetlenie. - Lp. 9.1.	5.000,00 zł				Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych
39.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 252/60 (ul. Dębowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 9.2.	10.000,00 zł	2.683,21 zł	Protokół odbioru robót z dnia 25.06.2018r.	AGLET Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. PRDM Karol Cieśla, Chybyce 77, 27-225 Pawłów	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 22.000,00 zł
40.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 246/2, 246/33 (ul. Jaśminowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 9.3.	5.000,00 zł	4.999,30 zł	Protokół odbioru robót z dnia 25.06.2018r.	AGLET Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. PRDM Karol Cieśla, Chybyce 77, 27-225 Pawłów	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 15.000,00 zł
41.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 (ul. Malinowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 9.4.	70.000,00 zł	69.994,44 zł	Protokół odbioru robót z dnia 25.06.2018r.	AGLET Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. PRDM Karol Cieśla,	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków niewygasających

					Chybice 77, 27-225 Pawłów	2017r. w wysokości 6.000,00 zł
42.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 9.5.	8.000,00 zł	8.000,00 zł	Protokół odbioru robót z dnia 20.06.2018r.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 50.000,00 zł
43.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 9.6.	50.000,00 zł		Planowany termin zakończenia I etapu budowy do 20.12.2018r		Planowany termin rozpoczęcia realizacji I etapu budowy: IV kwartał 2018r.
44.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 9.7.	50.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót budowlanych budowy do 30.06.2019r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji budowy: IV kwartał 2018r.
45.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 (ul. Wapieniowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 9.8.	11.000,00 zł		Protokół odbioru robót z dnia 20.06.2018r.	Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 99.999,40 zł
46.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 544, obręb geod. Zagrody, dm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie. - Lp. 9.9.	20.000,00 zł		Planowany termin zakończenia realizacji do 31.05.2019r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji robót: IV kwartał 2018r.
47.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 480/39, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.10.	120.000,00 zł	116.683,40 zł	Protokół odbioru robót z dnia 30.05.2018r.	ZUE Zbigniew Góralski, Chęciny, Ul. Floriańska 5	Zadanie zakończone.

48.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.11	30.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót budowlanych budowy do 30.06.2019r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji budowy: IV kwartał 2018r.
49.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.12	25.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót budowlanych budowy do 30.06.2019r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji budowy: IV kwartał 2018r.
50.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 394 (ul. Marmurowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.13	20.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót budowlanych rozbudowy do 20.12.2018r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji rozbudowy: IV kwartał 2018r.
51.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.14	45.000,00 zł	229,67 zł Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej.	Planowany termin zakończenia robót budowlanych budowy do 30.06.2019r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji budowy: IV kwartał 2018r.
52.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – opracowanie dokumentacji projektowej. - Lp. 9.15	15.000,00 zł	15.000,00 zł	Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.11.2018r.	PUiP WEKTOR, Kielce, Ul. Cisowa 15	Zadanie w trakcie realizacji
53.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3, 210/17 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.16	25.000,00 zł	161,36 zł Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej.	Planowany termin zakończenia robót budowlanych budowy do 30.06.2019r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji budowy: IV kwartał 2018r.
54.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 35/15, obręb geod. Wola Murowana, w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. – opracowanie dokumentacji projektowej. - Lp. 9.17	10.000,00 zł	5.707,05 zł	Umowny termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.11.2018r.	PUiP WEKTOR, Kielce, Ul. Cisowa 15	Zadanie w trakcie realizacji
55.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny. - Lp. 10.1.	50.000,00 zł	27.339,82 zł	Protokół odbioru robót z dnia 19.01.2018r.	PB „Rystal-Bud” Sp. z o.o., Kielce, Ul. Piwowska 25	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków

						niewygasających 2017r. w wysokości 880.930,07 zł
56.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego. - Lp. 10.2.	5.000,00 zł				Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych
57.	Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny, obr. geod. Zagrody, wraz z wykonaniem elementów małej architektury, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 10.3.	5.000,00 zł				Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych
58.	Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gmina Sitkówka-Nowiny. - Lp. 10.4.	4.568.330,93 zł	4.479.795,71 zł	Protokół odbioru robót z dnia 18.06.2018r.	STRABAG Sp. z o.o. Oddział Kielce-Radom, Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk	Zadanie zakończone. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 2.903.491,03 zł
59.	Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego. - Lp. 11.1.	19.760,00 zł				Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych
60.	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji. - Lp. 11.2.	2.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł	Umowny termin zakończenia robót do dnia 30.10.2019r.	PBO „KARTEL”, Jędrzejów, Ul. Przemysłowa 8	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 227.800,00 zł
61.	Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny. - Lp. 12.1.	2.205.000,00 zł	2.127.500,00 zł	Umowny termin zakończenia robót do dnia 15.08.2018r.	ECOFORMA Hubert Wójcik, Kielce, Ul. Za Torem 41	W trakcie procedury odbiorowe. Finansowanie ze środków niewygasających 2017r. w wysokości 376.300,00 zł

62.	Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 12.2	250.000,00 zł	239.604,00 zł Wykonanie drogi dojazdowej i ogrodzenie terenu	Umowny termin zakończenia do dnia 28.09.2018r.	ZUB inż. Mirosław Kędzior, ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane z Funduszu Sołeckiego w wysokości 10.850,79 zł.
63.	Rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 12.3	550.000,00 zł	537.327,76 zł	Protokół odbioru robót z dnia 30.05.2018r.	COLOR-SPORT S.C., ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń	Zadanie zakończone. Finansowane z Funduszu Sołeckiego w wysokości 33.849,90 zł.
64.	Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 12.4	57.102,01 zł	54.550,50 zł I etap robót	Umowny termin zakończenia I etapu robót do dnia 22.08.2018r.	Saternus Distribution Sp. z o.o. Sp. K., ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane z Funduszu Obywatelskiego w wysokości 20.000,00 zł.
	Razem zadania wieloletnie:	18.373.187,91 zł	12.190.711,60 zł			

Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

65.	Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych - Lp. 1.1.	500.000,00 zł	438.252,55 zł	Umowny termin zakończenia do dnia 31.08.2018r.	PW KODRAIN Justyna Kozieł, ul. Górna 18, 25-415 Kielce	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie ze środków MZWiK
66.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt. - Lp. 2.1.	35.000,00 zł	22.140,00 zł	Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 30.11.2018r.	UDT BINGO Benjamin Szymczyk, ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane z Funduszu Sołeckiego w wysokości 18.000,00 zł.
67.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 477/21 i 477/36 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie . - Lp. 2.2.	70.000,00 zł		Planowany termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30.11.2018r.		Planowany termin rozpoczęcia realizacji robót

						budowlanych do dnia 30.09.2018r. Finansowane z Funduszu Sołeckiego w wysokości 20.000,00 zł
68.	Wykonanie 2 sztuk przystanków autobusowych w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 2.3.	25.000,00 zł			Planowany termin wykonania do dnia 15.10.2018r.	
69.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 647, 380/3, 380/2, 380/1 w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt - Lp. 2.4.	30.000,00 zł	18.708,30 zł		Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 20.12.2018r.	UDT BINGO Beniamin Szymczyk, ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce Zadanie w trakcie realizacji
70.	Wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. 380/1, 380/2, 380/3, 550 w m. Wola Murowana w rejonie posesji nr 28 i 29 – projekt. - Lp. 2.8.	70.000,00 zł	3.210,30 zł		Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 20.12.2018r.	UDT BINGO Beniamin Szymczyk, ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce Zadanie w trakcie realizacji
71.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 247 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie - projekt. - Lp. 2.5	40.000,00 zł	11.180,70 zł		Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 30.11.2018r.	DROKAR PROJEKT Kamil Rękas, ul. W. Orkana 46 lok. 25, 25-548 Kielce Zadanie w trakcie realizacji.
72.	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt. - Lp. 2.6.	37.500,00 zł	33.750,00 zł		Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 31.07.2018r.	DROKAR PROJEKT Kamil Rękas, ul. W. Orkana 46 lok. 25, 25-548 Kielce Zadanie w zakresie wykonania projektu zakończone
73.	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirytowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt. - Lp. 2.7.	25.000,00 zł	21.918,60 zł		Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 20.12.2018r.	PBD :MAGBUD" Kielce, Ul. Sukowska 6 Zadanie w trakcie realizacji
74.	Wykonanie bramy wjazdowej z napędem elektrycznym na teren Remizy OSP w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 4.1.	45.000,00 zł	29.520,00 zł		Umowny termin zakończenia robót do dnia 10.09.2018r.	PPHU „PARTNER” Robert Lembas, ul. Emilii Plater 13A, 25-111 Kielce Zadanie w trakcie realizacji.
75.	Wykonanie monitoringu TV w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 5.1.	50.000,00 zł	4.838,82 zł	Montaż kamery TV przy miasteczku ruchu drogowego.	Protokół odbioru robót I etapu z dnia 26.06.2018r.	INSCAM, ul. Chorzowska 9, 25-852 Kielce I etap zadania zakończony

76.	Modernizacja nawierzchni placu zabaw na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice, gmina Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 6.3.	60.000,00 zł		Planowany termin realizacji do dnia 30.09.2018r.		Finansowanie z Funduszu Sołeckiego w wysokości 15.000,00 zł
77.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 268/2 w m. Bolechowice, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – projekt. - Lp. 8.1.	20.000,00 zł	5.424,30 zł	Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 30.11.2018r.	UDT BINGO Beniamin Szymczyk, ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce	Zadanie w trakcie realizacji.
78.	Budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – wykonanie dokumentacji projektowej. - Lp. 8.2.	16.000,00 zł	13.375,00 zł	Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 01.10.2018r.	PUIiP WEKTOR, Kielce, Ul. Cisowa 15	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie z Funduszu Sołeckiego w wysokości 8.000,00 zł
79.	Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 208/2 w m. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – wykonanie dokumentacji projektowej. - Lp. 8.3.	30.000,00 zł	13.375,00 zł	Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 01.10.2018r.	PUIiP WEKTOR, Kielce, Ul. Cisowa 15	Zadanie w trakcie realizacji.
80.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 (ul. Miedziana) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt. - Lp. 8.4.	7.500,00 zł	6.750,00 zł	Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 31.07.2018r.	DROKAR PROJEKT Kamil Rękas, ul. W. Orkana 46 lok. 25, 25-548 Kielce	Zadanie w zakresie wykonania projektu zakończone
81.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 322/11 (ul. Pirykowa) w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - projekt. - Lp. 8.5.	15.000,00 zł	13.443,30 zł	Umowny termin zakończenia prac projektowych do dnia 20.12.2018r.	PBD :MAGBUD" Kielce, Ul. Sukowska 6	Zadanie w trakcie realizacji.
82.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w m. Słowik, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.1.	120.000,00 zł		Planowany termin zakończenia realizacji robót do 30.11.2018r.		Planowany termin ogłoszenia II przetargu do dnia 31.08.2018r. Finansowanie z Funduszu Obywatelskiego w wysokości 20.590,00 zł

83.	Modernizacja placu zabaw w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.2.	58.849,00 zł	44.396,85 zł I etap	Umowny termin zakończenia robót I etapu do dnia 31.08.2018r.	Agnieszka Turnowska „SUN+”, ul. Katarzyńska 63 lok. 013, 62-006 Kobylnica.	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie z Funduszu Sołeckiego w wysokości 58.849,00 zł
84.	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.3.	22.350,00 zł		Planowany termin zakończenia realizacji do dnia 31.10.2018r.		Finansowanie z Funduszu Obywatelskiego w wysokości 22.350,00 zł
85.	Wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej i altany rekreacyjnej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.4.	20.000,00 zł	19.987,50 zł	Protokół odbioru robót z dnia 02.07.2018r.	PUB inż. Mirosław Kędzior, ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny	Zadanie zakończone. Finansowanie z Funduszu Obywatelskiego w wysokości 19.987,50 zł
86.	Doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.5.	10.000,00 zł	9.852,30 zł	Umowny termin zakończenia realizacji do dnia 22.08.2018r.	Saternus Distribution Sp. z o.o. Sp. K., ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowanie z Funduszu Obywatelskiego w wysokości 9.852,30 zł
87.	Wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Sitkówka, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.6.	16.406,00 zł	10.528,80 zł	Protokół odbioru robót z dnia 22.06.2018r.	HERKULES Sp. z o.o. S.K., ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów	Zadanie zakończone. Finansowanie z Funduszu Obywatelskiego w wysokości 10.528,80 zł
	Razem zadania roczne	1.323.605,00	720.652,32			

Zakupy						
88.	Zakup traktora- kosiarki dla OSP Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 3.1.	11.849,90 zł	11.849,90 zł			Zakończone. Finansowanie z Funduszu Sołeckiego w wysokości 11.849,90 zł
89.	Nabycie przez Gminę Sitkówka-Nowiny nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/6 o powierzchni 0,1375 ha, położonej w miejscowości Szewce, obręb geodezyjny Szewce. - Lp. 1.1.	93.000,00 zł	93.000,00 zł			Zrealizowane.
90.	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 4.1.	5.000,00 zł				
91.	Zakup pieca indukcyjnego do świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Kowali, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie - Lp. 9.1.	20.000,00 zł		Planowany termin realizacji do dnia 31.10.2018r.		Finansowanie z Funduszu Sołeckiego w wysokości 20.000,00 zł
92.	Zakup elementów wyposażenia sali świetlicy w remizie OSP w Woli Murowanej, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie. - Lp. 9.2.	23.000,00 zł		Planowany termin realizacji do dnia 31.10.2018r.		Finansowanie z Funduszu Sołeckiego w wysokości 23.000,00 zł

Realizowano również zadania bieżące i remontowe, w tym m.in.:

- dostawa i montaż znaków drogowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny o wartości ok. 16.600,00 zł.
- remonty nawierzchni dróg gminnych, chodników i parkingów o wartości ok. 300.000,00 zł

Zawarte zostały również porozumienia dotyczące udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny dla jednostek zewnętrznych na wspólną realizację zadań, t.j.:

1. Dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T na działce nr 739 w m. Kowala – wysokość dotacji: 450.000,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T w msc. Szewce (projekt) – wysokość dotacji: 80.000,00 zł.
 - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0377T na działce nr 352 (ul. Perłowa) z drogą gminną nr 377004T na działce nr 444 (ul. Białe Zagłębie) – wysokość dotacji: 50.000,00 zł (wymagane zwiększenie kwoty dotacji).
2. Dla GOK „Perła” w Nowinach na realizację zadania:
- Wymiana zjeżdżalni zewnętrznej przy pływalni „Perła” – wysokość dotacji: 790.200,00 zł.


KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Andrzej Waśko
Nr upr. KI-14/2001

Załącznik N 3. 25118

Wpłynęła do Biura Rady Gminy

dn. 02.07.2018r.

L.dz. 142/18 podpis



Nowiny, 01.07.2018r

Zofia Duchniak

Przewodnicząca Rady Gminy

Sitkówka-Nowiny


Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

Pan Sebastian Nowackiewicz

INTERPELACJA

Dlaczego nie podaje Pan do wiadomości publicznej i nie publikuje Pan w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń majątkowych za rok 2017 osób zobowiązanych do ich złożenia tj. Zastępcy Wójta, Skarbnika, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych składają je Panu, jako Wójtowi Gminy do dnia 30 kwietnia każdego roku i Pan niezwłocznie winien wykonać obowiązek ich publikacji. Zaniechanie przez Pana obowiązkowi publikowania na stronach BIP gminy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania, stanowi naruszenie prawa, w tym art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w związku z art. art. 24 i ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Zofia Duchniak



Zastępca Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny

.Zał. N 4

WG.003.4.2018

Wpłynęła do Biura Rady Gminy

dn. 31.08.2018

L.dz. 157/18 podpis M.

Nowiny, dnia 30.07.2018 r.

*Pani
Zofia Duchniak
Przewodnicząca Rady Gminy
Sitkówka – Nowiny*

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Panią Przewodniczącą, w sprawie „oświadczeń majątkowych za rok 2017” uprzejmie wyjaśniam:

Wszystkie oświadczenia majątkowe osób, objętym obowiązkiem ich składania, są opublikowane w BIP Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny w zakładkach :

1. *Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny - Pracownicy Urzędu Gminy - Oświadczenia majątkowe.*
2. *Jednostki organizacyjne - Kierownicy Jednostek Organizacyjnych - Oświadczenia majątkowe.*

Ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera terminu w którym obowiązek publikacji ma być wykonany. Ustawa o samorządzie gminnym odnosi się w tej kwestii tylko i wyłącznie do miejsca publikacji, wskazując Biuletyn Informacji Publicznej jako formę udostępnienia, nie zaś trybów i terminów wskazanych w ustawie o dostępie informacji publicznej.

Z poważaniem


ZASTĘPCA WÓJTY
mgr Łukasz Barwiński

Marcin Wojcieszynski

Radny Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

URZĄD GMINY Sitkówka-Nowiny	
Wpł. dnia	02.07.2018
L.dz.	29
podpis	

Bolechowice, 14.05.2018

Wpłynęło do Biura Rady Gminy

dn. 02.07.2018

L.dz. 148/18. podpis

Sz.P. Sebastian Nowackiewicz

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny

Interpelacja

W związku z pytaniami mieszkańców w sprawie wielomilionowych nagród, premii i dodatków specjalnych jakie Pan Wójt przyznał na przestrzeni swojej kadencji proszę o wyjaśnienie kwestii:

Najwyższą kwotę nagrody w łącznej wysokości 70 106,81 zł, za lata 2015-2017 otrzymał Pan Jacek Kania dyrektor GOK Perła. W roku 2017 otrzymał on od Pana Wójta nagrodę w wysokości 26 181 zł.

Tak gigantyczna wysokość nagród poruszyła opinię publiczną i wzbudziła zainteresowanie mediów. Na łamach prasy i TVP 3 Pan Jacek Kania tłumaczył, że wysokość przyznanej mu nagrody była zgodna z Zarządzeniem Pana Wójta i że wynosiła trzykrotność jego miesięcznych poborów.

W związku z powyższym w dniu 09.04.2018 wystąpiłem do Pana z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, w której m.in. prosiłem o udostępnienie wszystkich umów o pracę z Panem Jackiem Kanią. W udzielonej przez Pana odpowiedzi otrzymałem umowę o pracę Pana Jacka Kani, jaką zawarł z nim po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora GOK Perła jeszcze Pana poprzednik Pan Stanisław Barycki. Umowa zawarta została w dacie 26.04.2012 rok na okres trzech lat do dnia 30 kwietnia 2015 roku. W umowie zostały określone składniki wynagrodzenia oraz jego miesięczna kwota brutto w wysokości 6 480, 00 zł. Przyjmując trzykrotność powyższego wynagrodzenia otrzymuję się kwotę 19 440 zł. W związku z powyższym jak ta kwota się ma do twierdzeń pana Jacka Kani, że nagroda przyznana dla niego przez Pana Wójta w roku 2017 w wysokości 26 181 zł była przyznana prawidłowo i stanowiła trzykrotność jego miesięcznych poborów?

W udzielonej odpowiedzi na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie udostępnił mi już Pan żadnych innych dokumentów na podstawie których nawiązany została stosunek pracy z Panem Jackiem Kanią od dnia 01 maja 2015 roku i który przecież trwa w dalszym ciągu. Udostępniona mi została jedynie umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych oraz programu działania instytucji kultury jaką podpisał z Panem Jackiem Kanią w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Umowa ta nie stanowiła podstawy nawiązania stosunku pracy. Jak czytamy w samej umowie została zawarta w związku z planowanym powołaniem Pana Jacka Kani na stanowisko Dyrektora.

W udzielonej odpowiedzi nie przedstawił Pan też faktu, że w dniu 4 maja 2015 roku podpisał Pan Zarządzenie Wójta Gminy, na podstawie którego powołany został Pan Jacek Kania na stanowisko Dyrektora GOK "Perła" i tym samym nawiązał Pan z nim stosunek pracy. W Zarządzeniu czytamy, że powołanie nastąpiło na czas określony od dnia 01 maja 2015 roku do dnia 31 maja 2018 roku,

Sz.P. Sebastian
Nowackiewicz - Wójt Gm.
02.07.2018

a wynagrodzenie oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnym pismem. Podkreślenia wymaga fakt, że poprzez interwencję radnych gminy, Wójt Gminy dopiero w ubiegłym roku podał do wiadomości publicznej i opublikował na stronie PIP Gminy wydawane przez siebie Zarządzenia.


W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi jakie przyznał Pan miesięczne wynagrodzenie Dyrektorowi Jackowi Kani w związku z powołaniem go na stanowisko z dniem 1 maja 2015 roku.

Dlaczego powołał go Pan na to stanowisko z dniem 1 maja 2015 bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, do którego był Pan przecież uprawniony?

Powołanie Pana Jacka Kani bez przeprowadzenia postępowania konkursowego tuż po wygranych przez Pana wyborach samorządowych jest co najmniej zastanawiające w kontekście wyborów samorządowych roku 2014, gdzie Pana rywalem i przeciwnikiem był sam Pan Jacek Kania jako kandydat na Wójta Gminy.

Proszę również o odpowiedź jakie warunki pracy i płacy zamierza Pan zaproponować Panu Kani z dniem 1 czerwca 2018 roku.

Z poważaniem



Marcin Wojcieszynski

Dot. NU 6

URZĄD GMINY
SITKÓWKA-NOWINY
28-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
woj. świętokrzyskie
tel. 41/347 50 00, fax 41/347 50 11
NIP: 660.06.06.444 REGON 000652074

Nowiny dnia 30.07.2018r.

Pan

Wpłynęło do Biura Rady Gminy
dn. 01 08 2018
L.dz. 159/18 podpis [signature]

Marcin Wojcieszński
Radny Gminy
Sitkówka-Nowiny

Odpowiadając na interpelację radnego Gminy Sitkówka- Nowiny Pana Marcina Wojcieszńskiego z dnia 02.07.2018 r. , informuję co następuje.

Odnosząc się do zarzutu nie udostępnienia Panu „żadnych innych dokumentów na podstawie których nawiązany został stosunek pracy z Panem Jackiem Kanią od 01 maja 2015 r.”, pragnę zwrócić Pana uwagę na fakt, iż wniosek o udostępnienie informacji publicznej w tym zakresie nie obejmował „żadnych innych dokumentów na podstawie których nawiązany został wymieniony stosunek pracy”. Wniosek Pana został rozpoznany i objęte żądaniem wniosku dokumenty zostały Panu udostępnione. Na marginesie podnieść należy, iż organ do którego wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowano, nie może się domyślać co autor wniosku miał na myśli, jeżeli jasno i wyraźnie tego nie określi.

Odpowiadając natomiast na postawione w interpelacji pytania, wyjaśniam.

Wynagrodzenie Dyrektora instytucji kultury określane jest na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. „ o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252). W myśl art. 8 tej ustawy, maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla kierownika takiej jednostki organizacyjnej jaką jest Gminny Ośrodek Kultury „ Perła” w Nowinach, nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wobec tego maksymalna wysokość takiego wynagrodzenia, w roku 2015 r.

wynosiła 24 831,48 zł. Dla Dyrektora GOK , z dniem 01 maja 2015 r. zostało ustalone wynagrodzenie w wysokości 8 658,00 zł. brutto.

Należy też przy tym zauważyć, iż wysokość nagrody rocznej , zgodnie z art. 10 ust. 7 wymienionej wyżej ustawy, dla dyrektora wymienionej jednostki, nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Odpowiadając na pytanie, dotyczące powołania Dyrektora bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, informuję , iż zgodnie z art. 15 ust. i i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. „ o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.), dyrektora instytucji kultury powołuje się na czas określony. Konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury jest obligatoryjne , tylko dla tych instytucji które są enumeratywnie wymienione w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego ds. kultury. Instytucja kultury jaką jest GOK Perła, nie jest instytucją objętą tym wykazem.

Informuję także, iż od dnia 1 czerwca 2018 r. Pan Jacek Kania w drodze Zarządzenia WG.0050.43.2018 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 08 maja 2018r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” w Nowinach, został powołany na stanowisko Dyrektora GOK „PERŁA” w Nowinach. Warunki pracy i płacy zostały określone odrębnym pismem, a przedstawiają się następująco:

Stanowisko : Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” w Nowinach

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Wynagrodzenie: miesięczne brutto 10 117,00 zł.

WOJTA GMINY
Sebastian Nowocześniak
Sebastian Nowocześniak

Otrzymałem 02.08.2018
Wojciechowski Marcin