

Nowiny, dnia 21 października 2019r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE
GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2019r.

REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA

w okresie od 01.10.2019r. do 21.10.2019r.

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

1. *Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 – Etap I (od skrzyżowania na Panek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0381T).*
 - umowa z dnia 06.06.2019r.
 - wykonawca: FUH LECH Leszek Pióro, Górno-Parcele 15, 26-088 Górno.
 - umowna wartość robót: 1.424.885,91 zł,
 - umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.09.2019r. W trakcie są czynności odbiorowe.

2. *Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej w m. Zgórsko, Szewce i Kowala.*
 - umowa z dnia 09.07.2019r.
 - wykonawca: ZISCOiG Jan Cedzyński, Zgórsko 98C, 26-052 Nowiny.
 - umowna wartość robót: 457.190,00 zł,
 - umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.09.2019r. W trakcie są czynności odbiorowe.

3. *Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana, gm. Sitkówka-Nowiny.*
 - umowa z dnia 18.06.2019r.
 - wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław.
 - umowna wartość robót: 270.816,51 zł,
 - umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.10.2019r. W trakcie są czynności odbiorowe.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

4. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

- umowa z dnia 9.11.2018r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 3.995.660,01 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 30.06.2020r.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa w m. Kowala.

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: UDT BINGO Benjamin Szymczyk,
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 30.627,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kalcytowa, ul. Barytowa w m. Szewce.

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 20.787,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Żwirowa, ul. Piaskowa, ul. Cynkowa w m. Szewce.

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 24.723,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

8. Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny – projekt.

- umowa z dnia 15.04.2019r.
- wykonawca: HIBERNATUS Izabela Oziembło, Kielce.
- umowna wartość robót: 14.760,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

9. Modernizacja placu zabaw w os. Pod Lasem w m. Zgórsko – projekt.

- umowa z dnia 07.05.2019r.
- wykonawca: BUI-T „BIT” Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce.
- umowna wartość prac projektowych: 12.177,00 zł,
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 25.11.2019r.

10. Dopuszczenie placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ulicy Perłowej w msc. Nowiny, gmina Sitkówka-Nowiny – projekt.

- umowa z dnia 10.07.2019r.
- wykonawca: BUI-T „BIT” Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce.
- umowna wartość prac projektowych: 7.380,00 zł,
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 13.12.2019r.

11. Wykonanie instalacji fotowoltanicznych i solarnych budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów, w ramach wspólnego projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków UE.

a) Kolektory wykonawstwo:

- umowa z dnia 01.07.2019r.
- wykonawca: SOLARTIME Sp. z o.o., ul. Leopolda Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów.
- umowna wartość robót: 198.028,89 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.10.2019r.

b) kolektory nadzór:

- umowa z dnia 17.07.2019r.
- wykonawca: KBSYSTEM, ul. Fulmana 6/31, 20-492 Lublin.
- umowna wartość robót: 3.271,80 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.10.2019r.

c) ogniwa wykonawstwo:

- umowa z dnia 01.07.2019r.
- wykonawca: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska.
- umowna wartość robót: 1.338.288,21 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.10.2019r

d) ogniwa nadzór:

- umowa z dnia 17.07.2019r.
- wykonawca: ENERGO-TERM, ul. Żeromskiego 39, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
- umowna wartość robót: 18.400,80 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.10.2019r

12. Usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego wiaduktu drogowego stanowiącego element gminnej drogi usytuowanej na działkach o nr ewid. 444/2, 50/4, 517/1 obręb geod. Kowala.

- umowa z dnia 26.07.2019r.
- wykonawca: PHU Jawal Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce.
- umowna wartość robót: 637.999,77 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 31.10.2019r.

13. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 732/31 w m. Kowala (ul. Turkusowa), gm. Sitkówka-Nowiny – projekt.

- umowa z dnia 18.07.2019r.
- wykonawca: ST Projekt, Kąty 18, 29-100 Włoszczowa.
- umowna wartość robót: 20.910,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

14. Budowa parkingu na działce nr ewid. 608/6 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny. – projekt.

- umowa z dnia 29.07.2019r.
- wykonawca: Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek, ul. Złota 23/312, 25-015 Kielce.
- umowna wartość robót: 17.609,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 16.12.2019r.

15. Wykonanie nawierzchni parkingu przy placu zabaw w m. Zagrody.

- umowa z dnia 02.10.2019r.
- wykonawca: PHU KASKOP Łukasz Kasperek, Wola Murowana 32, 26-052 Nowiny.

- umowna wartość robót: 39.360,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 08.11.2019r.

W przygotowaniu są jeszcze pozostałe zadania przewidziane do realizacji w 2019r.,