

Nowiny, dnia 27 kwietnia 2020r.

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE**  
**GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2020r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,**  
**NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA**

**w okresie od 25.02.2020r. do 27.04.2020r.**

**I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:**

*1. Modernizacja placu zabaw w Os. Pod Lasem w m. Zgórsko.*

- umowa z dnia 23.03.2020r.
- wykonawca: Magic Garden Sp. z o.o., ul. Kard. Wyszyńskiego 60a,  
88-170 Pakość.
- wartość robót brutto: 59.704,20 zł, w tym **fundusz sołecki – 35.000,00 zł**
- protokół odbioru z dnia 21.04.2020r.

*2. Zakup i dostawa toru przeszkód dla MDP i wyposażenia OSP Szewce.*

- umowa z dnia 20.03.2020r.
- wykonawca: Strefa 998.PL Damian Halarewicz, Kamil Halarewicz S.C.,  
Wietszyce 41, 67-221 Białoleka.
- wartość brutto: 30.000,00 zł, w tym **fundusz sołecki – 30.000,00 zł**
- dostawa z dnia 22.04.2020r.

*3. Zakup i dostawa foteli biurowych do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny – 21 szt.*

- umowa z dnia 13.03.2020r.
- wykonawca: DEK Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o.,  
Ul. Olszewskiego 9, 25-663 Kielce.
- wartość brutto: 7.232,40 zł,
- dostawa z dnia 31.03.2020r.

## II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

4. *Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 199/3 i 210/17 w m. Zgórsko.*

- umowa z dnia 13.03.2020r.
- wykonawca: PPHU ENERGOTECH Mariusz Śnioch,  
ul. Uniwersytecka 8i, 25-361 Kielce.
- umowna wartość robót: 36.854,00 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2020r.

5. *Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz zadaszenie w m. Nowiny – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.*

- umowa z dnia 25.03.2020r.
- wykonawca: ERMS PLUS Kamila Karłowska,  
ul. Zmartwychwstańców 8A/2, 61-501 Poznań.
- umowna wartość : 36.654,00 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 30.11.2020r.

6. *Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 296/3 (ul. Lawendowa) w m. Zgórsko.*

- umowa z dnia 09.03.2020r.
- wykonawca: Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski,  
ul. Floriańska 5, 26-060 Chęciny.
- umowna wartość robót: 75.967,03 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2020r.

7. *Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 477/21 i 477/36 w m. Zgórsko.*

- umowa z dnia 09.03.2020r.
- wykonawca: Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski,  
ul. Floriańska 5, 26-060 Chęciny.
- umowna wartość robót: 27.997,19 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2020r

8. *Zakup i dostawa zestawu hydraulicznego dla OSP Szewce.*

- umowa z dnia 08.04.2020r.
- wykonawca: DELTA SERVICE S. Echilczuk, I. Koziuk, R. Wargenau Sp. J.,  
Ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka.
- wartość brutto: 89.913,40 zł,
- dostawa do dnia 31.05.2020r.

9. *Zakup i dostawa toru przeszkód MDP-CTIF dla OSP Kowala.*

- umowa z dnia 07.04.2020r.
- wykonawca: CTIFPOL Adrian Michalak,  
Studzieniec 7, 67-120 Kozuchów.
- wartość brutto: 16.000,00 zł,
- dostawa do dnia 15.05.2020r.

10. *Modernizacja placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny.*

- umowa z dnia 09.04.2020r.
- wykonawca: Magic Garden Sp. z o.o., ul. Kard. Wyszyńskiego 60a ,  
88-170 Pakość.
- umowna wartość robót: 33.677,40 zł, w tym **fundusz obywatelski –  
10.000,00 zł** ,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2020r.

11. *Budowa i modernizacja układu komunikacyjnego w msc. Trzcianki – modernizacja nawierzchni drogi gminnej, ul. Kolejowa na odcinku od ul. Nadbrzeżnej w stronę rz. Bobrza (od nr 16 do nr 24) w m. Trzcianki.*

- umowa z dnia 06.04.2020r.
- wykonawca: ZOKS Paweł Sobczyk, ul. Łanowa 150,  
25-147 Kielce.
- umowna wartość robót: 27.000,00 zł, w tym **fundusz obywatelski –  
27.000,00 zł** ,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2020r.

*12. Budowa parkingu na działce nr ewid. 608/6 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny.*

Projekt przekazano do realizacji przez Lafarge Kruszywa i Beton Polska S.A. Trwa realizacja robót budowlano-montażowych bez udziału finansowego Gminy.

*13. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gminy Sitkówka-Nowiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*

- umowa z dnia 9.11.2018r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,  
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 3.995.660,01 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.07.2020r.

*14. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa w m. Kowala.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: UDT BINGO Benjamin Szymczyk,  
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 30.627,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Od dnia 16.12.2019r. trwa naliczanie kar umownych.

*15. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kalcytowa, ul. Barytowa w m. Szewce.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek  
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 20.787,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Od dnia 16.12.2019r. trwa naliczanie kar umownych.

16. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Żwirowa, ul. Piaskowa, ul. Cynkowa w m. Szewce.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek  
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 24.723,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Od dnia 16.12.2019r. trwa naliczanie kar umownych.

17. *Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*

- umowa z dnia 01.12.2019r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,  
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 2.479.179,36 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 27.08.2021r.
- dofinansowanie z FDS w wysokości ok. 1.100.000,00 zł.

18. *Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 476/4 w m. Zgórsko w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*

- umowa z dnia 09.12.2019r.
- wykonawca: PUIiP WEKTOR inż. Andrzej Jezierski, ul. Cisowa 15,  
25-347 Kielce
- umowna wartość robót: 59.800,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.07.2020r.

### **III. ZADANIA W PRZYGOTOWANIU:**

- Budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych,
- Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 0278T (u. Szewska) z drogą gminną ul. Azaliowa w m. Zgórsko,
- Projekt przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 0377T i nr 0381T w m. Wola Murowana,
- Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odcinek od skrzyżowania z drogą w kierunku Panka do drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Zgórsko), w systemie zaprojektuj i wybuduj z decyzją ZRID,

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – III etap,
- Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny,
- Modernizacja altany ogrodowej z grilowiskiem w m. Sitkówka,
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Marmurowa w msc. Szewce,
- Projekt przebudowy drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18, 222/17 w m. Zgórsko,
- Projekt zagospodarowania terenu na działkach nr 197/98, 197/97 obręb geod. Zagrody,
- Projekt toru „pumptrack” w m. Nowiny,
- Wykonanie wiaty drewnianej na terenie placu zabaw w m. Słowik,
- Zakup i instalacja fotoradaru w m. Bolechowice,
- Zakup kurtyn wodnych.