

Nowiny, dnia 25 listopada 2019r.

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE**  
**GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2019r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,**  
**NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA**

**w okresie od 29.10.2019r. do 25.11.2019r.**

**I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:**

1. *Wykonanie instalacji fotowoltanicznych i solarnych budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszków, w ramach wspólnego projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków UE – w trakcie są czynności odbiorowe.*

*a) Kolektory wykonawstwo:*

- umowa z dnia 01.07.2019r.
- wykonawca: SOLARTIME Sp. z o.o., ul. Leopolda Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów.
- umowna wartość robót: 198.028,89 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.10.2019r.

*b) kolektory nadzór:*

- umowa z dnia 17.07.2019r.
- wykonawca: KBSYSTEM, ul. Fulmana 6/31, 20-492 Lublin.
- umowna wartość robót: 3.271,80 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.10.2019r.

*c) ogniwa wykonawstwo:*

- umowa z dnia 01.07.2019r.
- wykonawca: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o., ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska.
- umowna wartość robót: 1.338.288,21 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.10.2019r

*d) ogniwa nadzór:*

- umowa z dnia 17.07.2019r.
- wykonawca: ENERGO-TERM, ul. Żeromskiego 39, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
- umowna wartość robót: 18.400,80 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.10.2019r

2. *Usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego wiaduktu drogowego stanowiącego element gminnej drogi usytuowanej na działkach o nr ewid. 444/2, 50/4, 517/1 obręb geod. Kowala. – w trakcie są czynności odbiorowe.*

- umowa z dnia 26.07.2019r.
- wykonawca: PHU Jawal Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce.
- umowna wartość robót: 637.999,77 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 31.10.2019r.

3. *Wykonanie nawierzchni parkingu przy placu zabaw w m. Zagrody.*

- umowa z dnia 02.10.2019r.
- wykonawca: PHU KASKOP Łukasz Kasperek, Wola Murowana 32, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 39.360,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 08.11.2019r.
- protokół odbioru końcowego robót z dnia 07.11.2019r.

4. *Dostawa materiałów plastycznych w ramach zadania „Zakup materiałów plastycznych dla klubu Miniaturka” – fundusz obywatelski.*

- zlecenie z dnia 18.11.2019r.
- dostawca: Biuro Plus Zbigniew Jakubczyk, ul. Tartaczna 3/5, 26-612 Radom.
- wartość dostawy: 780,00 zł,

5. *Dostawa maszynki do mielenia ZELMER ZMM5598w w ramach zadania „Doposażenie klubu Miniaturka w sprzęt AGD” – fundusz obywatelski.*

- zlecenie z dnia 14.11.2019r.
- dostawca: TAS Tomasz Orlikowski, ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno.
- wartość dostawy: 615,00 zł,

6. *Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ew. 505 (Podmoszcze) w m. Bolechowice. – w formie czynności odbiorowe*

- umowa z dnia 04.11.2019r.
- wykonawca: ZUE Zbigniew Góralski, ul. Floriańska 5,  
26-060 Chęciny.
- umowna wartość robót: 43.920,13 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 20.11.2019r.

7. *Dostawa wymiennych elementów do kosiarki – Traktora M200-107TC w ramach zadania „Zakup do kosiarki wymiennych elementów do różnych funkcji oraz odzieży sportowej dla MDP – wyposażenie OSP w Kowali” – fundusz sołecki.*

- zlecenie z dnia 04.11.2019r.
- dostawca: PHU „TAGA” Teresa Gawron, ul. Złota 6,  
28-400 Pińczów.
- wartość dostawy: 4.730,00 zł,

8. *Zakup platformy zakupowej dla Urzędu Gminy.*

- zlecenie z dnia 05.11.2019r.
- dostawca: Open Nexus Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406,  
61-441 Poznań.
- wartość dostawy: 5.842,50 zł,

9. *Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci w msc. Trzcianki – fundusz obywatelski*

- umowa z dnia 06.11.2019r.
- dostawca: Place Zabaw Sp. z o.o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 63/13,  
62-006 Kobylnica.
- wartość dostawy: 5.996,25 zł,

10. *Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Zespołu Placówek Integracyjnych w m. Kowala*

- umowa z dnia 20.09.2019r.
- wykonawca: PU Piotr Kwietniewski, ul. Piłsudskiego 5, 26-010 Bodzentyn.
- umowna wartość robót: 10.701,00 zł,
- protokół odbioru robót z dnia 07.11.2019r.

*11. Doposażenie placu zabaw w m. Zagrody – fundusz sołecki*

- umowa z dnia 16.10.2019r.
- wykonawca: SUN+ Agnieszka Turowska, Gruszczyn ul. Katarzyńska 63,  
62-006 Kobylnica.
- umowna wartość robót: 17.712,00 zł,
- protokół odbioru robót z dnia 15.11.2019r.

*12. Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Nowiny – fundusz obywatelski*

- umowa z dnia 16.10.2019r.
- wykonawca: SUN+ Agnieszka Turowska, Gruszczyn ul. Katarzyńska 63,  
62-006 Kobylnica.
- umowna wartość robót: 6.697,35 zł,
- protokół odbioru robót z dnia 15.11.2019r.

*13. Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w m. Sitkówka – fundusz obywatelski*

- zlecenie z dnia 16.10.2019r.
- wykonawca: ECOFORMA, ul. Za Torem 41,  
25-807 Kielce.
- umowna wartość robót: 3.000,00 zł,
- protokół odbioru robót z dnia 15.11.2019r.

**II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:**

*14. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gminy Sitkówka-Nowiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*

- umowa z dnia 9.11.2018r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,  
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 3.995.660,01 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 30.06.2020r.

15. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa w m. Kowala.

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: UDT BINGO Benjamin Szymczyk,  
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 30.627,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

16. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kalcytowa, ul. Barytowa w m. Szewce.

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek  
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 20.787,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

17. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Żwirowa, ul. Piaskowa, ul. Cynkowa w m. Szewce.

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek  
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 24.723,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

18. Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny – projekt.

- umowa z dnia 15.04.2019r.
- wykonawca: HIBERNATUS Izabela Oziembło, Kielce.
- umowna wartość robót: 14.760,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

19. Modernizacja placu zabaw w os. Pod Lasem w m. Zgórsko – projekt.

- umowa z dnia 07.05.2019r.
- wykonawca: BUI-T „BIT” Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30,  
25-366 Kielce.
- umowna wartość prac projektowych: 12.177,00 zł,
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 25.11.2019r.

20. *Doposażenie placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ulicy Perłowej w msc. Nowiny, gmina Sitkówka-Nowiny – projekt.*

- umowa z dnia 10.07.2019r.
- wykonawca: BUI-T „BIT” Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce.
- umowna wartość prac projektowych: 7.380,00 zł,
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 13.12.2019r.

21. *Przebudowa drogi gminnej na działce nr 732/31 w m. Kowala (ul. Turkusowa), gm. Sitkówka-Nowiny – projekt.*

- umowa z dnia 18.07.2019r.
- wykonawca: ST Projekt, Kąty 18, 29-100 Włoszczowa.
- umowna wartość robót: 20.910,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

22. *Budowa parkingu na działce nr ewid. 608/6 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny. – projekt.*

- umowa z dnia 29.07.2019r.
- wykonawca: Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek, ul. Złota 23/312, 25-015 Kielce.
- umowna wartość robót: 17.609,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 16.12.2019r.

23. *Usunięcie awarii polegające na wymianie układu sterowania oświetlenia drogowego w msc. Kowala*

- zlecenie z dnia 05.11.2019r.
- wykonawca: PHU WIK.WOLT Urszula Błachucka, Zajączków 171, 26-065 Piekoszów.
- umowna wartość robót: 1.722,20 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 29.11.2019r.

24. *Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach – w trakcie postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*

- cena najniższej oferty – 2.479.176,36 zł.
- niezbędne zwiększenie planowanych w budżecie środków o kwotę 400.000,00 zł
- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021
- dofinansowanie z FDS w wysokości 50%.

25. *Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 476/4 w m. Zgórsko w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*

- w trakcie postępowanie przetargowe, przed otwarciem ofert.

26. *Remont nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych w miejscowości Szewce, Zagrody, Zgórsko i Kowala*

- umowa z dnia 18.11.2019r.
- wykonawca: ZOKS Paweł Sobczyk, ul. Łanowa 150, 25-147 Kielce.
- umowna wartość robót: 61.992,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 11.12.2019r.

27. *Wykonanie przystanku autobusowego w m. Kowala*

- umowa z dnia 22.11.2019r.
- wykonawca: ZUB Mirosław Kędzior, ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 11.961,75 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 16.12.2019r.

28. *Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Gminy Sitkówka-Nowiny.*

- w trakcie postępowanie dotyczące wyboru dostawcy – termin składania ofert do dnia 26.11.2019r.
- planowany termin dostawy do dnia 17.12.2019r.

W przygotowaniu są jeszcze inne zadania przewidziane do realizacji jeszcze w 2019r.

KIEROWNIK  
Referatu Infrastruktury, Inwestycji,  
Nieruchomości i Ochrony Środowiska  
*Andrzej Waśko*  
Nr upr. KL-14/2001

**Zał. Nr 3**  
**do Protokołu Nr XVI/19 z dnia 25 listopada 2019 r.**

<b>Rok</b>	<b>Janosikowe</b>	<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>opłata eksploatacyjna</b>	<b>PIT</b>	<b>CIT</b>
<b>2014</b>	2 735 240	19 248 847	2 926 083	4 537 691	910 955
<b>2015</b>	3 403 357	19 221 800	2 949 966	5 064 556	1 567 318
<b>2016</b>	3 068 510	19 799 898	3 837 333	5 428 294	1 369 959
<b>2017</b>	3 165 599	20 316 225	3 619 238	6 264 652	1 849 679
<b>2018</b>	3 275 513	19 925 189	4 136 402	7 595 337	2 014 147
<b>2019</b>	3 097 365	19 400 000	4 180 787	7 544 216	2 285 000
<b>2020</b>	3 087 486	17 370 945	4 000 000	8 160 618	2 200 000

**Wykaz zwolnień i umorzeń z podatku od nieruchomości za lata 2015-2019**

Zwolnienie na podstawie uchwały nr RG-XLIV/378/14 z dnia 24 września 2014 r. (de minimis)


<b>Rok</b>	<b>Kwota</b>	<b>Ilość podmiotów gospodarczych</b>
<b>2015</b>	110 675,00	4
<b>2016</b>	199 022,00	7
<b>2017</b>	225 045,23	8
<b>2018</b>	148 389,56	6
<b>2019</b>	81 133,51	6

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ciągu ostatnich 5 lat – zwolniono 4 osoby fizyczne na łączną kwotę 11 500,00 zł.

Umorzenie opłaty za odpady komunalne w ciągu ostatnich 5 lat – zwolniono 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 1 100,00 zł.



**Komisja Bezpieczeństwa,  
Polityki Społecznej i Zdrowia**



Nowiny dn. 25.11.2019 r.

**OPINIA  
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA,  
POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA**

**wypracowana na posiedzeniu wspólnym w dniu 20.11.2019 r.**

Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia wyraża sprzeciw co do podwyżki stawek podatku od nieruchomości.

W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych.

Wyniki głosowania: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 1 głos.

**Przewodniczący Komisji  
Krzysztof Seweryn**