

Nowiny, dnia 16 grudnia 2019r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE
GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2019r.

REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA

w okresie od 26.11.2019r. do 16.12.2019r.

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

1. *Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny – projekt.*

- umowa z dnia 15.04.2019r.
- wykonawca: HIBERNATUS Izabela Oziembło, Kielce.
- umowna wartość robót: 14.760,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

2. *Modernizacja placu zabaw w os. Pod Lasem w m. Zgórsko – projekt.*

- umowa z dnia 07.05.2019r.
- wykonawca: BUI-T „BIT” Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce.
- umowna wartość prac projektowych: 12.177,00 zł,
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 25.11.2019r.

3. *Doposażenie placu zabaw na terenie budynków mieszkań socjalnych przy ulicy Perłowej w msc. Nowiny, gmina Sitkówka-Nowiny – projekt.*

- umowa z dnia 10.07.2019r.
- wykonawca: BUI-T „BIT” Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce.
- umowna wartość prac projektowych: 7.380,00 zł,
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 13.12.2019r.

4. *Przebudowa drogi gminnej na działce nr 732/31 w m. Kowala (ul. Turkusowa), gm. Sitkówka-Nowiny – projekt.*

- umowa z dnia 18.07.2019r.
- wykonawca: ST Projekt, Kąty 18, 29-100 Włoszczowa.
- umowna wartość robót: 20.910,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

5. *Budowa parkingu na działce nr ewid. 608/6 w m. Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny. – projekt.*

- umowa z dnia 29.07.2019r.
- wykonawca: Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek,
ul. Żłota 23/312, 25-015 Kielce.
- umowna wartość robót: 17.609,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 16.12.2019r.

Projekt przekazano do realizacji przez Lafarge Kruszywa i Beton Polska S.A. Kilka dni temu Lafarge rozpoczęło realizację robót budowlano-montażowych bez udziału finansowego Gminy.

6. *Usunięcie awarii polegające na wymianie układu sterowania oświetlenia drogowego w msc. Kowala*

- zlecenie z dnia 05.11.2019r.
- wykonawca: PHU WIK.WOLT Urszula Błachucka,
Zajęczków 171, 26-065 Piekoszów.
- umowna wartość robót: 1.722,20 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 29.11.2019r.

7. *Remont nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych w miejscowości Szewce, Zagrody, Zgórsko i Kowala*

- umowa z dnia 18.11.2019r.
- wykonawca: ZOKS Paweł Sobczyk, ul. Łanowa 150, 25-147 Kielce.
- umowna wartość robót: 61.992,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 11.12.2019r.

8. *Wykonanie przystanku autobusowego w m. Kowala*

- umowa z dnia 22.11.2019r.
- wykonawca: ZUB Mirosław Kędzior, ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 11.961,75 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 16.12.2019r. (w trakcie są czynności odbiorowe).

9. *Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Gminy Sitkówka-Nowiny.*

- do dnia 13.12. 2019r. dostarczone zostały znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego objęte zamówieniem. Montaż urządzeń realizowany będzie przez Grupę Robót Publicznych Gminy sukcesywnie do 31.12.2019r.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

10. *Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gminy Sitkówka-Nowiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*

- umowa z dnia 9.11.2018r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 3.995.660,01 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 30.06.2020r.

11. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa w m. Kowala.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: UDT BINGO Beniamin Szymczyk, ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 30.627,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Od dnia 16.12.2019r. rozpoczyna się naliczanie kar umownych.

12. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kalcytowa, ul. Barytowa w m. Szewce.

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 20.787,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Od dnia 16.12.2019r. rozpoczyna się naliczanie kar umownych.

13. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Żwirowa, ul. Piaskowa, ul. Cynkowa w m. Szewce.

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 24.723,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został dotrzymany z winy Wykonawcy. Od dnia 16.12.2019r. rozpoczyna się naliczanie kar umownych.

14. Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach – w trakcie postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

- umowa z dnia 01.12.2019r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 2.479.179,36 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 27.08.2021r.
- dofinansowanie z FDS w wysokości ok. 1.100.000,00 zł.

15. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 476/4 w m. Zgórsko w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

- umowa z dnia 09.12.2019r.
- wykonawca: PUIiP WEKTOR inż. Andrzej Jeziński, ul. Cisowa 15,
25-347 Kielce
- umowna wartość robót: 59.800,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 31.07.2020r.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Andrzej Waśko
Nr upr. KL-14/2001