

Nowiny, dnia 27 maja 2019r.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE
GMINY SITKÓWKA-NOWINY W 2019r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA**

w okresie od 25.04.2019r. do 27.05.2019r.

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Ołowiana w msc. Szewce.

- umowa z dnia 28.12.2017r.
- wykonawca: ZRD DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny
- umowna wartość robót: 1.382.520,00 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2019r.
- zgłoszenie zakończenia robót z dnia 23.04.2019r.
- odbiór końcowy robót zadania dnia 21.05.2019r.

2. Remont nawierzchni ulicy Grabowej w msc. Zgórsko.

- umowa z dnia 16.04.2019r.
- wykonawca: ZRD DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 62.924,46 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.04.2019r.
- zgłoszenie zakończenia robót z dnia 29.04.2019r.
- odbiór końcowy robót zadania dnia 13.05.2019r.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gminy Sitkówka-Nowiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

- umowa z dnia 9.11.2018r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J.,
ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 3.995.660,01 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 30.06.2020r.

4. *Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ewid. 307/14 – ul. Wiosenna w m. Zgórsko.*

- umowa z dnia 15.01.2019r.
- wykonawca: Zakład Usług Budowlanych Mirosław Kędzior,
ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny
- umowna wartość robót: 417.341,03 zł,
- umowny termin wykonania: do dnia 31.05.2019r.

5. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa w m. Kowala.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: UDT BINGO Benjamin Szymczyk,
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość prac projektowych: 30.627,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

6. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kalcytowa, ul. Barytowa w m. Szewce.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 20.787,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

7. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Żwirowa, ul. Piaskowa, ul. Cynkowa w m. Szewce.*

- umowa z dnia 25.02.2019r.
- wykonawca prac projektowych: PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św
- umowna wartość prac projektowych: 24.723,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: do dnia 15.12.2019r.

8. *Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr 343/2, 331/2 – ul. Dolomitowa w m. Szewce.*

- umowa z dnia 08.03.2019r.
- wykonawca: ZRD DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny.

- umowna wartość robót: 896.367,52 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 10.07.2019r.

9. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr.319/7, 318/5 – ul. Kwarcytowa w m. Szewce.

- umowa z dnia 08.03.2019r.
- wykonawca: Aglet Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.
- umowna wartość robót: 585.307,06 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 31.07.2019r.

10. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w m. Słowik.

- umowa z dnia 19.03.2019r.
- wykonawca: GB Technology Spółka Cywilna, ul. Garbarska 21, 25-826 Kielce.
- umowna wartość robót: 369.927,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 28.06.2019r.

11. Modernizacja placu zabaw w m. Szewce.

- umowa z dnia 20.03.2019r.
- wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław.
- umowna wartość robót: 182.812,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 01.07.2019r.

12. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.

- umowa z dnia 15.04.2019r.
- wykonawca: Usługi Budowlane Patryk Chmura, Kowala 99, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 766.512,49 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 31.07.2019r.

13. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

- umowa z dnia 16.04.2019r.
- wykonawca: PHU „IKAR” Zbigniew Gregulski, Widelki 38A, 26-021 Daleszyce.
- umowna wartość robót: 524.774,58 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 31.07.2019r.

14. *Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 477/21 i 477/36 w m. Zgórsko – projekt.*

- umowa z dnia 15.04.2019r.
- wykonawca: SAHARAM GROUP Sp. z o.o., Pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.
- umowna wartość robót: 7.495,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

15. *Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny – projekt.*

- umowa z dnia 15.04.2019r.
- wykonawca: HIBERNATUS Izabela Oziembło, Kielce.
- umowna wartość robót: 14.760,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 15.12.2019r.

16. *Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie – I etap.*

- umowa z dnia 09.05.2019r.
- wykonawca: ZUB Mirosław Kędzior, ul. Przemysłowa 69, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 496.899,13 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 22.08.2019r.

17. *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody. (Os. Pod Lasem II).*

- umowa z dnia 16.05.2019r.
- wykonawca: ZISCOiG Jan Cedzyński, Zgórsko 98C, 26-052 Nowiny.
- umowna wartość robót: 740.000,00 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 30.08.2019r.

18. *Modernizacja placu zabaw w os. Pod Lasem w m. Zgórsko – projekt.*

- umowa z dnia 07.05.2019r.
- wykonawca: BUI-T „BIT” Danuta Jasińska-Niedbała, ul. Śniadeckich 30, 25-366 Kielce.
- umowna wartość prac projektowych: 12.177,00 zł,
- umowny termin zakończenia prac projektowych: do dnia 25.11.2019r.

19. Przebudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 533/181 w m. Nowiny (etap II).

- umowa z dnia 24.05.2019r.
- wykonawca: APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław.
- umowna wartość robót: 133.286,49 zł,
- umowny termin zakończenia robót: do dnia 01.07.2019r.

III. W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA:

19. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów, w ramach wspólnego projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków UE.

W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót. W dniu 12.03.2019r. złożono osiem ofert.

Trwa postępowanie odwoławcze w Krajowej Izbie Odwoławczej z wniosku jednego z Wykonawców. Rozstrzygnięcie przetargu po zakończeniu postępowania odwoławczego.

20. Usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego wiaduktu drogowego stanowiącego element gminnej drogi usytuowanej na działkach o nr ewid. 444/2, 50/4, 517/1 obręb geod. Kowala.

Postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót zostało unieważnione z uwagi na niepotwierdzenie zaoferowanej ceny przez Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza. Planowane ogłoszenie przetargu w II terminie.

21. Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 – Etap I (od skrzyżowania na Panek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0381T).

W trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót. W dniu 07.05.2019r. złożone zostały w przetargu nieograniczonym dwie oferty, z których najkorzystniejsza opiewa na kwotę 1.424.885,91 zł. W trakcie jest analiza i ocena złożonych ofert. Przewidywany termin podpisania umowy – 10.06.2019r.

W przygotowaniu są też pozostałe zadania przewidziane do realizacji w 2019r., w tym m.in.:

- Projekt przebudowy placu zabaw przy ul. Perłowej (budynki socjalne).
 - Budowa sieci wod.-kan. w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej,
 - Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka (obok budynku komunalnego nr 16),
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr 544 w msc. Zagrody (do „Zielonej Perły”),
- i inne.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury, Inwestycji,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Antoni Wasiko
Nr upr. KL-14/2001